

अनुसूची- १७
कार्यालयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

टीकापुर नगरपालिका कार्यालय

टीकापुर, कैलाली

जगेडा कोष कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/७३

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
						प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेस्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेस्रो चौमासिकको प्रगति							प्रतिवेदन अवधिको सम्मको	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला				
																		पि. बर्ग	अन्य बर्ग	पि. बर्ग	अन्य बर्ग			
क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																								
१	यातायात पूर्वाधार क्षेत्र	१५० फिट सडक खड्ग चोक जगत बहादुर सिंह रावलको घर देखि बसपार्क सम्म जाने सडक कालोपत्रे निर्माण आयोजना।	कि.मी	०।३१०	५००००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	०।३१०	५००००००।०	०।००	०।००	०।००	०।३१०	५००००००।०	०।३१०	५००००००।०	३६	८२	३८	८५		
२		मुनुवा रोड देखि पशुहाटबजार हुदै न.पा. सिमाना सम्म र बजिर सिंह वि.क. को घर देखि गुलाब बलायरको घरसम्मको सडक कालोपत्रे आयोजना	कि.मी	०।३४२	५००००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	०।३४२	५००००००।०	०।००	०।००	०।००	०।३४२	५००००००।०	०।३४२	५००००००।०	१४२	९८	१४८	१००		
३		पुरानो युनाईटेड स्कूलको चोक देखि तपेन्द्र शाहको घर हुदै बिरेन्द्र विद्या मन्दिर जाने बाटोसम्मको अथुरो सडक र गंगागम चौधरीको घर देखि राजीपुर देवीराम भण्डारीको घर हुदै (राजीपुर बाईया जाने बाटो) रानीकुला काठेपुल सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण आयोजना।	कि.मी	०।३८०	५००००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	०।३८०	५००००००।०	०।००	०।००	०।००	०।३८०	५००००००।०	०।३८०	५००००००।०	४८	१५८	५२	१६४		
४		फुलवारी एफ.एम देखि बसपार्क सम्मको सडक कालोपत्रे निर्माण आयोजना।	कि.मी	०।३१०	५००००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	०।३१०	५००००००।०	०।००	०।००	०।००	०।३१०	५००००००।०	०।३१०	५००००००।०	३८	१२१	४२	१२३		
५		गुम्मा रोड देखि बुद्धि सागर त्रिपाठीको घर हुदै लीटन चौधरीको घर देखि पश्चिम सरस्वती मा. वि. बनगाऊँ सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण आयोजना।	कि.मी	०।३४०	५००००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	०।३४०	५००००००।०	०।००	०।००	०।००	०।३४०	५००००००।०	०।३४०	५००००००।०	३६	१२१	४०	१२५		
६	डल विकास	मुनुवा रोडको ब्लक नं. ५ देखि ब्लक नं. ६,७ र ८ हुदै जमरा जाने डल निर्माण आयोजना	कि.मी	०।३२५	५००००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	०।३२५	५००००००।०	०।००	०।००	०।००	०।३२५	५००००००।०	०।३२५	५००००००।०	५२	५७	५९	६२		
		जम्मा			३०००००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	३००००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	३००००००।०	३००००००।०	३३२	६३७	३७९	६६९				

नगरपालिका अनुदान कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/७३

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लभान्वित जनसंख्या				कैफियत
						प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेस्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेस्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको						
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		
																				पि. बरा	अन्य बरा	पि. बरा	अन्य बरा	
क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																								
१	यातायात पूर्वाधार क्षेत्र	रानीकुलाबाट सनकठी जाने बाटोको मर्मत तथा ग्राभेलड कार्य	कि.मी.	२।४००	४२४७४४।२८	०	०।००	०	०।००	२।४०	४२४७४४।२८	०।०	०।०	०	०।०	२।४०	४२४७४४।२८	२।४०	४२४७४४।२८	४८	३२	५३	३८	
२	वातावरण संरक्षण र उद्यान तथा खुला एवम् हरियाली क्षेत्र	पाके विशिष्टीकरण प्रबर्द्धन कार्यक्रम	पटक	१२	२७९८२६।७७	४।०	८३०८०।००	४	९१०७३३।५	४	९८०२९३।५	४।०	८२८००।००	४।०	३०८००।००	४	१८६३०२६।९७	१२।०	२७९८२६।७७	४	२	४	२	
३	प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन	प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन योजना	गोटा	३	९८४३०४।६१	०।०	०।०	१	३२४८२०।५	२	६५९४८४।१	०।०	०।०	०।०	०।००	३	९८४३०४।६१	३।०	९८४३०४।६१	२८	२१	३०	२०	
४	भवन	कान्सी हाउस भवन निर्माण आयोजना	गोटा	१	६०००००।००	०।०	०।००	०	०।००	१	६०००००।००	०।०	०।०	०	०।०	१	६०००००।००	१	६०००००।००	२८	२१	३२	२२	
		जम्मा			४७३०८७५।८६	४।००	८३०८०।००	५।००	१२३५५३३।९९	९।४०	२६६४५२१।८७	४।००	८२८०००।००	४।००	३०८००।००	१।०४०	३८७२०७५।८६	१८।४०	४७३०८७५।८६	१०८	७६	११९	८२	
ख प्रबन्धान्तरिक क्षेत्र																								
५	मु. संस्था एवम् साना सामाजिक कार्यक्रम	राजश्व व्यवस्थापन (राजश्व सुदृढीकरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन) कार्यक्रम	पटक	३	३४५६७५।००	०।०	०।०	२	३२२६७५।००	१।०	२३०००।०	०।००	०।००	३	३२२६७५।००	०	२३०००।००	३	३४५६७५।००	१८	२५	१	४	
६		कार्यालय व्यवस्थापन (फर्निचर, फ्रिज, ग्रील जडान लगायत अन्य मेसिनरी सामान आदी)	गोटा	२५	४९१४९३।२७	५	१४८४९४।९४	२०	३४२९९८।३३	२०	०।००	५	१४८४९४।९४	२०	३४२९९८।३३	०	०।००	२५	४९१४९३।२७	१८	२५	१	४	

८	सामाजिक परिचालन गर्नु भएको सः बडा नागरिक मन्त्रबाट माग नै आएको सः तथा औपचारिक पूर्वोधार विकास समन्वयी	पाक व्यवस्थापन कार्यक्रम (विविध)	पटक	३	४९१५११।०१	१	१११८२।०।०	२	३७९६६१।०१	१।०		१	१११८२।०।०	२	३७९६६१।०१	०	०।००	३	४९१५११।०१	४	२	४	२	
९		खानेपानी लाईन मर्मत	कि.मी.	०।२००	१९९८६७।१	०।०	०।०	०।०८०	१५८८६८।५६	०।०२०	४०९९८।५५	०	०।००	०।०८०	१५८८६८।५६	०।०२०	४०९९८।५५	०।२००	१९९८६७।१	३०	८५	३४	९५	
१०		फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम (विविध)	पटक	३	२९१२६८।२८	०	३३७९।०	१	११०४२१।५६	२	१४७०७७।७२	०।००	३३७९।०	१	११०४२१।५६	२	१४७०७७।७२	३	२९१२६८।२८	१११	१४८	१०३	१४५	
		मौरिनचा प्रगती टोल नाजक राम प्रसाद चौधरीको घर नाजक देखि भित्र जाने बाटोमा पर्ने भवनमा कल्मट निर्माण गर्ने	गोटा																					
				१	५७१२४।०।०	०।०००	०।०	०।०	०।०	१।०	५७१२४।०।०	०	०।००	०	०।००	१	५७१२४।०।०	१	५७१२४।०।०	१८५	१२८	१८७	१३३	
११		रामजानकी मन्दिरमा पखाल निर्माण तथा माटो पटानी कार्य	व.मी.	०।३६०	३३०४८४।११	०।०००	०।०	०।१२०	१२९०००।०	०।२४०	२०१४८४।११	०	०।००	०।१२०	१२९०००।०	०।२४०	२०१४८४।११	०	३३०४८४।११	४५	५४	३७	४२	
१२		नाली खन्ने तथा ढल सरसफाई तथा सडक मर्मत कार्य तथा व्याक हो लोडर संचालन (ईन्धन खर्च)	कि.मी.	०।१२५	३०००००।०।०	०।०००	०।०	०।०	०।०	३०००००।०।०	०	०।००	०	०।००	०	३०००००।०।०	०	३०००००।०।०	१६	३६	१५	४५		
१३		बडा कार्यालय सरसफाई कार्य	गोटा	२	४९०००।०।०	०।०००	०।०	०।०	२।०	४९०००।०।०	०	०।००	०	०।००	२	४९०००।०।०	२	४९०००।०।०	३४	२६	३८	२७		
१४		भ्युम पाईप खरिद ।	गोटा	१४	२९१६८६।९०	०	०।०	०	०।००	१४	२९१६८६।९०	०।००	०।००	०	०।००	१४	२९१६८६।९०	१४	२९१६८६।९०	८६	१३३	९२	१३५	
		जम्मा			३३६२२३५।६८	६।००	२९४११३।९४	२५।२०	१४४३६२४।४६	४१।३९	१६२४४९७।२८	६।००	२९४११३।९४	२६।२०	१४४३६२४।४६	१९।३९	१६२४४९७।२८	५१।६९	३३६२२३५।६८	५४७	६६२	५१२	६३२	
१५		ग महिला बर्गलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																						
	पुर्वाधार विकास	खडग स्मृति उ.मा.वि.गेट देखि खकौला रोड कल्मट सम्मको भागमा विगत देखि न.पा.मा उत्पादन हुने प्लाष्टिक लगायत फोहर डम्प गर्ने गरेको कारणबाट त्यहाको वातावरण दुर्गन्धित भई ढल जाम भएकोले सो ठाउमा कच्ची डेन निकाली त्यहा भएका फोहरमैला माथी माटो पटानी गरि ग्रभेल समेत राखी सडक समेत निर्माण गरि वातावरण स्वच्छ बनाउने	कि.मी.	०।१२५	१५००००।०।०	०	०।०	०	०।०	०।१२५	१५००००।०।०	०।०	०।०	०।००	०।०	०।१२५	१५००००।०।०	०।१२५	१५००००।०।०	५	१०	१५	५०	
१६		महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवीका विकास कार्यक्रम	पटक	२	१०००००।०।०	०	०।०	१	५००००।०	१	५००००।०	०।००	०।००	०	०।००	२	१०००००।०।०	२	१०००००।०।०	०	०	१२	१८	
१७		नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रक्त संचार कार्यक्रममा सहयोग (टीकापुर)	पटक	२	२०००००।०।०	०।०००	०।०	१।०	१०००००।०	१।०	१०००००।०	०	०।००	०	०।००	२	२०००००।०।०	२	२०००००।०।०	१२	११	११	१३	
१८		सामाजिक तथा क्षमता विकास	नारी दिवस, हरितालिका तीज तथा १६ दिने महिला हिंसा कार्यक्रम	जना	५०	७३८००।०।०	०	०।०	१	३६९००।०	१	३६९००।०	०।०	०।०	१	४८८८०।०।०	१	२४९२०।०।०	२	७३८००।०।०	०	०	३५	१५
१९			महिला संचारिका सुदुर पश्चिमाञ्चल समूहबाट नेतृत्व विकास सम्बन्धि तालिम	जना	३५	१५००००।०।०	०	०।०	०	०।०	४	१५००००।०।०	०।०	०।००	०।००	४	१५००००।०।०	४।०	१५००००।०।०	०	०	२२	१३	
२०	आर्थिक तथा सिप विकास	महिलाहरुको लागि सीप विकास/ आयमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम तथा कार्यक्रम	पटक	१	४२४६२७।४३	०	०।०	०	०।०	१	४२४६२७।४३	०।००	०।००	०।००	०।००	१	४२४६२७।४३	१।०	४२४६२७।४३	०	०	३५	६५	
२१		बादी समुदायलाई आर्थिकार्जन कार्यक्रम	जना	२०	७१०००।०।०	०	०।०	०	०।०	१	७१०००।०।०	०।००	०।००	०।००	१	७१०००।०।०	१।००	७१०००।०।०	०	०	१८	२		
		जम्मा			११६९४२७।४३	०।००	०।००	३।००	१८६९००।०।०	९।३३	९८२५२७।४३	०।००	०।००	१।००	४८८८०।०।०	११।३३	११२०५४७।४३	१२।३३	११६९४२७।४३	१७०।०	२१	१४८	१७६	
२२		श बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																						
	पुर्वाधार विकास	बिरेन्द्र विद्या मन्दिरको छात्रवास निर्माण	गोटा	१	५९१८४०।०।०	०	०।०	०।०००	०।००	१	५९१८४०।०।०	०।००	०।००	०	०।००	१	५९१८४०।०।०	१	५९१८४०।०।०	१६	३६	६	४६	
२३		जनजागृती मा.वि.को पखाल निर्माण	मी.	१५।०	१११८४०।०।०	०	०।०	०।०००	०।००	१५	१११८४०।०।०	०।००	०।००	०	०।००	२	१११८४०।०।०	२	१११८४०।०।०	१८८	१५२	१६५	१६२	
२४		राष्ट्रिय मा.वि.को विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण	गोटा	१	२३१८४०।०।०	०	०।०	०।०००	०।००	१	२३१८४०।०।०	०।००	०।००	०	०।००	१	२३१८४०।०।०	११२	१०४	१०८	९८			
२५		शांक्तिदेवी प्रा.वि.को खेल मैदान निर्माण	गोटा	१	१११८४०।०।०	०	०।०	०।०००	०।००	१	१११८४०।०।०	०।००	०।००	०	०।००	१	१११८४०।०।०	१	१११८४०।०।०	१५६	२५	१६२	२७	
२६		बिरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पखाल निर्माण	मी.	१६।०	१३६८६७।२०	०	०।०	०।०००	०।००	१	१३६८६७।२०	०।००	०।००	०	०।००	१	१३६८६७।२०	१	१३६८६७।२०	३१४	१३२	२५३	१३५	
२७	सामाजिक तथा क्षमता विकास	क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	१	१८२५७।४३	०।००	०।००	०।०००	०।००	१	१८२५७।४३	०।००	०।००	०।००	१	१८२५७।४३	१।००	१८२५७।४३	०	०	१५	३५		
		जम्मा			१३६६७९।८६३	०।००	०।००	०।००	०।००	२०।००	१३६६७९।८६३	०।००	०।००	०।००	७०।०	१३६६७९।८६३	७०।०	१३६६७९।८६३	७६०	४१३	७०३	४५७		
२८		डा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका विपन्न बर्गहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पार्ने																						
	पुर्वाधार विकास	नया नेपाल प्रा.वि.को भवन निर्माण	कि.मी.	०।३००	२३४३०४।८०	०	०।०	०।००	०।००	०।३०	२३४३०४।८०	०।००	०।००	०।००	०।३०	२३४३०४।८०	०।३०	२३४३०४।८०	३६	१५	३८	१२		
२९		क्याली मा.वि.को भवन निर्माण	गोटा	१	८३४३०४।८०	०	०।०	०।००	०।००	१	८३४३०४।८०	०।००	०।००	०	०।००	१	८३४३०४।८०	१	८३४३०४।८०	८८	८५	७७	७४	
३०		प्रगति प्रा.वि.को भवन निर्माण	गोटा	१	१७४३०४।८०	०	०।०	०।००	०।००	१।००	१७४३०४।८०	०।००	०।००	०	०।००	१	१७४३०४।८०	१।००	१७४३०४।८०	६४	१३	६३	१८	
३१		मालिका विद्या पिठको भवन निर्माण	गोटा	१	९३२९२।८०	०	०।०	०।००	०।००	१	९३२९२।८०	०।००	०।००	०	०।००	१	९३२९२।८०	१	९३२९२।८०	१६	७	१६	८	
३२		तेश्रो लिङ्गरीहरुलाई सहयोग कार्यक्रम	जना	१०	४२६८९।०।०	०	०।०	०।००	१०	४२६८९।०।०	०	०।००	०	०।००	३	४२६८९।०।०	३	४२६८९।०।०	१७	१३	७	८		
३३		मुक्त कमलरीहरुको आयोजना कार्यक्रम	जना	१०	४२६८९।०।०	०	०।०	०।००	१०	४२६८९।०।०	०	०।००	०	०।००	३	४२६८९।०।०	३	४२६८९।०।०	९	४	५	२		
३४		गाइपालन पेशालाई सहयोग कार्यक्रम	पटक	३	४२६८९।०।०	०	०।०	०	०।००	३	४२६८९।०।०	०	०।००	०	०।००	३	४२६८९।०।०	३	४२६८९।०।०	६	४	५	३	
३५		मुक्त कैमैया दिवस मनाउने तथा आयोजनाकर्ता कार्यक्रम मन्थालन	पटक	१	४२६८९।०।०	०	०।०	०	०।००	१	४२६८९।०।०	०	०।००	०	०।००	३	४२६८९।०।०	३	४२६८९।०।०	१५	०	१३	०	
३६	सामाजिक तथा क्षमता विकास	चिनिङ मिल्क सेन्टर सहयोग कार्यक्रम	पटक	१	४२६८९।०।०	०	०।०	०	०।००	१	४२६८९।०।०	०	०।००	०	०।००	३	४२६८९।०।०	३	४२६८९।०।०	६	४	४	३	
३७		मार्ताङ्गिन् स्याहार तथा खोप सेवाको लागि टीकापुर अस्पताललाई अनुदान	जना	२	१०००००।०।०	०	०।०	०	०।००	३	१०००००।०।०	०	०।००	०	०।००	३	१०००००।०।०	३	१०००००।०।०	०	०	१	१	
३८		सामुदायिक उत्थान मन्थलाई लागू औषध सम्बन्धि भेतनामूलक कार्यक्रम	पटक	१	५००००।०।०	०	०।०	०	०।००	१	५००००।०।०	०	०।००	०	०।००	१	५००००।०।०	१	५००००।०।०	१३	१६	२५	१६	
३९		राजी शाल्म समाजलाई बाष्कापालन कार्यक्रम	जना	३	१२०००।०।०	०	०।०	०	०।००	१														

		सबै जम्मा					१२३८६२४३८०	०।००	११२४९१३९४	०।००	२८६६०७८४४	०।००	८३९५२५१।४१	०	११२२११३९४	०।००	१५२३३०४।४६	०।००	९७४०८२४।४०	०	१२३८६२४३८०	१७२२	१८३७	२६४७	२०८६
		कन्टीन्यन्सी ३ प्रतिशत (जम्मा वजेट)					५२९४४०।०	०	१७४७५।००	०	१७४७५।००	०	१८००१०।००	०	०।००	०	२२७३९।९५	०	३०२३००।०५	०	५२९४४०।०				
		यस कार्यक्रमको कुल जम्मा					१२९१४६८३८०	०।००	१२९९६२८१४		३०४०७९३।४४		८४७४२६१।४१		११२२११३९४	०।००	१७४०४४।४१	०।००	१००४३१२४।४४	०।००	१२९१४६८३८०	१७२२	१८३७	२६४७	२०८६
क	जंगडा कोष कार्यक्रममा म्याचिङ						४२४००००।००	०	०।०		२१२४०००।०		२१२४०००।०		०।००		२१२४०००।०		२१२४०००।०		४२४००००।००				
ख	सडक बोर्ड कार्यक्रममा म्याचिङ						५७४२८४।७२	०	०।०		५७४२८४।७		५७४२८४।७		०।००		५७४२८४।७२		५७४२८४।७२		५७४२८४।७२				
	थप सडक बोर्ड कार्यक्रममा म्याचिङ						२२८१३१।४९	०	०।०		०।००		२२८१३१।४९		०।००		२२८१३१।४९		२२८१३१।४९		२२८१३१।४९				
ग	नगर विकास कोष कार्यक्रममा म्याचिङ						६००००००।००	०	०।००		०।००		६००००००।०		०।००		६००००००।०		६००००००।०		६००००००।००				
	म्याचिङ जम्मा						५६५२४१।७३१	०।००	०।००		२१२४०००।००		३५२७४१।७३१		०।००		२१२४०००।००		५६५२४१।७३१		५६५२४१।७३१	०	०	०	०
	कुल जम्मा						१८४६८१०।१११	०।००	१२९९६२८१४		५१६४७९३।४४		१२१०२६७।७२		११२२११३९४		३८७४४४।४१		१३५७०४४।४६		१८४६८१०।१११	१७२२	१८३७	२६४७	२०८६

स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।७३

क्र.सं.	लघातीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						प्रतिवेदन अवधिचो सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कीमति		
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट			पुरुष		महिला				
																		पि. वर्ग	अन्य वर्ग	पि. वर्ग	अन्य वर्ग					
क वार्षिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																										
१	स्वास्थ्य पूर्वाधार	टीकापुर अस्पताल भित्र वा अन्य उपयुक्त स्थानमा फिजियोथेरापी भवन निर्माण ।	गोटा	१	५३१०००।००	०	०।००	०	०।००	१	५३१०००।००	०	०।००	०	०।००	१	५३१०००।००	१	५३१०००।००	४६	४३	४८	४५			
२	फोहरमैला व्यवस्थापन	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	पटक	६	८६२६११०।००	३	५१००००।००	१	२७९०००।००	२	४२११०००।००	३	५१००००।००	१	२७९०००।००	२	४२११०००।००	६	५०००००।००	६	०	०	०			
३	सडक बत्ती	नगर क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान कार्यक्रम	गोटा	४००	२४८६००।००	२४०	१४००००।००	१०	१७२००।००	१४०	९१४०००।००	२४०	१४००००।००	१०	१७२००।००	१४०	९१४००।००	४००	२४८६००।००	४९	१६८	४७	१७६			
४	वन, वातावरण संरक्षण	वृक्षारोपण, संरक्षण तथा घिन आईल्याण्ड निर्माण ।	गोटा	१	८९३३६८।२३	०	०।००	०	०।००	१	८९३३६८।२३	०	०।००	०	०।००	१	८९३३६८।२३	१	८९३३६८।२३	२२	४४	२५	४२			
		जम्मा			२४३४४८०।२३		६४००००।००		२९६२००।००		४७२६७८।२३		६४००००।००		२९६२००।००		४७२६७८।२३		६६७२९६८।२३	१२३	२५४	१२०	२६३			
ख प्रबढनात्मक क्षेत्र																										
५	सामाजिक परिचालन मार्फत	पाक व्यवस्थापन कार्यक्रम (विविध)	पटक	१२	४९०३०४।००	४	१४६२४४।००	४	१६४६०४।००	४	१७९४४६।००	४	१४६२४४।००	४	१६४६०४।००	४	१७९४४६।००	१२	४९०३०४।००	५	४	३	०			
६	गठन भएका समूह, संस्था एवम्	पाक व्यवस्थापन कार्यक्रम (विविध मर्मत)	पटक	२	७८४२०।००	०	०।००	०	०।००	२	७८४२०।००	०	०।००	०	०।००	२	७८४२०।००	२	७८४२०।००	५	४	३	०			
७	बडा नागरिक मन्चबाट माग	मिसरा चौधरीको घर देखि हरिराम चौधरीको घर सम्म माटो पटानी तथा मसिनो ग्राभेल	कि.मी.	०।२४०	१०००००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।२४०	१०००००।००	०	०।००	०	०।००	०।२४०	१०००००।००	०।२४०	१०००००।००	५९	१२	७२	१६			
८		दौलतपुरघाट जाने बाटोमा गमुवान घर नजिक ह्युमपाईप नडान	मी.	१५	३७४०००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	१५	३७४०००।००	०	०।००	०	०।००	१५	३७४०००।००	१५	३७४०००।००	४३	२३	४१	२१			
९		बंगला रोड देखि करुणा नर्सरीमा जाने बाटो मर्मत तथा सो बाटोमा पर्ने भरनमा ह्युमपाईप जडान ।	गोटा	२	३७४००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	२।००	३७४००।००	०	०।००	०	०।००	२।००	३७४००।००	२।००	३७४००।००	५८	२७	५७	२६			
१०		पञ्च फुलवारी देखि पुछरी सिमाना सम्म सडक ग्राभेल	कि.मी.	०।१००	१०००००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।१००	१०००००।००	०	०।००	०	०।००	०।१००	१०००००।००	०।१००	१०००००।००	७९	१३	७४	१५			
११		चटिया बजार स्थित शिव मन्दिर मर्मत तथा माटो पटानी	कि.मी.	०।१००	१२४०००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।१००	१२४०००।००	०	०।००	०	०।००	०।१००	१२४०००।००	०।१००	१२४०००।००	७६	१३	७३	१४			
१२		शंकरपुरको पिपल चौतारा देख गाउँ भित्र जाने बाटो मान बहादुर वि.को घर र यसै चौतारा देखि पूर्व राम बहादुर वि.को घरसम्म माटो पटानी तथा ग्राभेल गर्ने ।	कि.मी.	०।१००	१२४०००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।१००	१२४०००।००	०	०।००	०	०।००	०।१००	१२४०००।००	०।१००	१२४०००।००	७६	१३	७३	१४			
१३		जुटकोबा देखी फन्फटपुर सीमाना सम्मको सडक ग्राभेल	कि.मी.	०।२१६	१२४०००।००	०।००	०।००	०।२२	१२४०००।००	०।००	०।००	०	०।००	०।२२	१२४०००।००	०।००	०।००	०।२१६	१२४०००।००	४८	२४	५२	२४			
१४		बडा कार्यालयको हातामा रहेको अगाडिको मुख्य भागमा कोरिब ८० फिट पक्की घेरा पक्काल निर्माण	मी.	३६।०	१३३३९६।००	०।००	०।००	३६।०	१३३३९६।००	०।००	०।००	०	०।००	३६	१३३३९६।००	०।००	०।००	३६।०	१३३३९६।००	२०	२२	२४	२१			
१५		जातवा देवी मन्दिरलाई आराम वेन्च निर्माण	गोटा	६	३००००।००	०।००	३००००।००	०।००	०।००	०।००	३००००।००	६	३००००।००	०	०।००	०।००	३००००।००	६	३००००।००	२४	६४	२१	६३			
		जम्मा			१७१९७९१।००	४	१७२४४।००	४०	४२३०००।००	२४	११२०४७६।००	१०	१७२४४।००	४०	४२३०००।००	२४	११२०४७६।००	७४	१७१९७९१।००	५०३	२३४	५१२	२३२			
ग महिला बर्गलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																										
१६	पूर्वाधार विकास	बडा नं. १ स्थित कोटैपुरमा महिला स्वयम सेविका धनकालिया चौधरीको घर नजिक रहेको कि.नं. ९३४ को क्षेत्रफल १ ज. वि. भएको जग्गामा लटबन्धन र माटो पटानी गरी बडा कार्यालय र खोप केन्द्र भवन निर्माण गर्ने ।	गोटा	१	२४००००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	१	२४००००।००	०	०।००	०	०।००	१	२४००००।००	१	२४००००।००	७८	१२	८१	१४			
१७	सामाजिक तथा क्षमता विकास	शान्ती सुरक्षा सुदृष्टीकरण	पटक	१	६४०२०।००	०।००	०।००	१	६४०२०।००	०।००	०।००	०	०।००	१	६४०२०।००	०।००	०।००	१	६४०२०।००	१२	२४	११	१८			
		जम्मा			३१४०२०।००		०।००		६४०२०।००		२४००००।००		०।००		६४०२०।००		२४००००।००		३१४०२०।००	९०	३७	९२	३२			

घ बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																							
१८	सामाजिक तथा क्षमता विकास	नगर खेलकुदको विभिन्न खेलकुद विकास (क्लब माफत)	पटक	१	८३०००१००	०	०१००	०	८३०००१००	०	०१००	०१००	०१००	१	८३०००१००	०	०१००	१	८३०००१००	३५	५१	२०	४८
१९		नेपाल रेडक्रसको एच.आई.भी./एड्स रोगी उपचार कोषमा रकम थप	पटक	१	५००००१००	०	०१००	०१००	०१००	१	५००००१००	०१००	०१००	०१००	०१००	१	५००००१००	१	५००००१००	३२	३४	२३	२१
२०		श्रोत केन्द्र स्तरिय खेलकुद	पटक	१	१०००००१००	०	०१००	०	०१००	१	१०००००१००	०	०१००	१	१०००००१००	०	०१००	१	१०००००१००	२१०	२५३	१२१	१३५
२१		खपलड सांस्कृतिक परिवार संगको साफेदारीमा बाल पोषण तथा महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१	१५००००१००	०	०१००	०	०१००	१	१५००००१००	०	०१००	०	०१००	१	१५००००१००	१	१५००००१००	२२	१५	२१	१८
२२		बाल शिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	१०००००१००	०	०१००	०	०१००	१	१०००००१००	०	०१००	०	०१००	१	१०००००१००	१	१०००००१००	२६	१८	२३	२१
२३		रामारोशन चिल्ड्रेन पार्क निर्माण र जगादिश सञ्चालको घर नजिक वृक्षारोपण ।	गोटा	२	५८८५०१००	०	०१००	१	२१४२५१००	१	३७४२५१००	०१००	०१००	१	२१४२५१००	१	३७४२५१००	२	५८८५०१००	१७	१०	१८	११
२४		क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	१	३४०२०१००	०	०१००	०	०१००	१	३४०२०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	१	३४०२०१००	१	३४०२०१००	३२	२५	३४	२८
२५		नवदुर्गा आमा समूहको प्रतिशालय (खोप केन्द्र) मा आराम बेन्च जडान	गोटा	६	३००००१००	६	३००००१००	०	०१००	०	०१००	६	३००००१००	०१००	०१००	०१००	०१००	६	३००००१००	३१	४८	५	७
		जम्मा			६०५८७०१००		३००००१००		१०४४२५१००		४७१४४५१००		३००००१००		२०४४२५१००		३७१४४५१००	१४	६०५८७०१००	४०५	४५४	२६५	२८१
ङ वार्षिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका विपन्न वर्गहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पारुने																							
२६	पूर्वाधार विकास	थिम बहादुर वि.क.को घर अगाडिको भरनमा कल्भर्ट निर्माण	गोटा	१	३२०६२०१०	०१००	०१००	०१००	३२०६२०१०	०१००	०१००	०१००	०१००	३२०६२०१०	०१००	३२०६२०१०	१	३२०६२०१०	३६	३९	१२	१३	
२७		नवदुर्गा नि.मा.वि.को पखाल निर्माण	मी.	३०१००	१५००००१०	०१००	०१००	३०१००	१५००००१०	०१००	०१००	०१००	३०१००	१५००००१०	३०१००	१५००००१०	३०१००	१५००००१००	३२	२८	१५	१४	
२८		पशुपति प्रा.वि.शंकरपुरको पखाल निर्माण	मी.	१११००	१०००००१०	०	०१००	१११००	१०००००१०	०१००	०१००	०१००	१११००	१०००००१०	१११००	१०००००१००	१११००	१०००००१००	४५	४८	१४	१३	
२९		मुक्त कर्मैया प्रा.वि. विजयनगरको भवन निर्माण	गोटा	१	१०००००१०	०	०१००	१	१०००००१०	०१००	०१००	०१००	१	१०००००१०	१	१०००००१००	१६३	५६	१७	४६			
३०		जनप्रकाश नि.मा.वि.बाघमाराको पखाल निर्माण	मी.	१६१००	१०००००१०	०	०१००	१६१००	१०००००१०	०१००	०१००	०१००	१६१००	१०००००१०	१६१००	१०००००१००	१६१००	१०००००१००	४६	४३	२१	२२	
३१	सामाजिक तथा क्षमता विकास	क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	१	९६०३०१०	०	०१००	१	९६०३०१०	०१००	०१००	०१००	१	९६०३०१००	१	९६०३०१००	३२	३४	२१	२३			
		जम्मा			८६६६५०१००	०	०१००	०	८६६६५०१००	०	०१००	०	८६६६५०१००	०	८६६६५०१००	३५४	२४८	२५४	१३१				
		कुन जम्मा			९०११८४११२३	०	८५६२४५१००	०	८८७६४५१००	०	८४४५३३११२३	०	८५६२४५१००	९८७६४५१००	०	८३३५३३११२३	०	१०१७९२२११२३	१४७५	१२२९	१२४३	९४७	
		कन्टेन्जेन्सी			१८६५७०१०	०	०	१८६५७०१०	०	१८६५७०१०	०	०	१८६५७०१०	०	१८६५७०१०	०	०	०	०	०			
		यस कार्यक्रमको सबै जम्मा			६२२८४१११२३	०	८५६२४५१००	०	८८७६४५१००	०	८६६२१०९१२३	०	८५६२४५१००	९८७६४५१००	०	८५२११०९१२३	०	१०३६५७९११२३	१४७५	१२२९	१२४३	९४७	
		सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रमका वष नया सडक बायोनाका लागि म्याचिड			४४४९७११३७	०	०१००	०	०१००	०	४४४९७११३७	०	०१००	०१००	०	४४४९७११३७	०	४४४९७११३७	०	०	०	०	
		कुन जम्मा			६६७३३८२१६०		८५६२४५१००		८८७६४५१००		९०६६८८०१६०		८५६२४५१००	९८७६४५१००		८९६६८८०१६०		१०८१०७७०१६०	१४७५	१२२९	१२४३	९४७	

थप स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/७३

क्र.सं.	लगायतीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
						प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेस्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेस्रो चौमासिकको प्रगति								
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष	महिला			
क		वार्षिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																पुरुष	महिला					
१	भवन	न.पा. कार्यालय भवन निर्माण आयोजना	गोटा	१	१४५४००००१००	०	०१००	१	१०००००००१००	०१०	४५४००००१००	०	०१००	१	१०००००००१००	०	४५४००००१००	१	१४५४००००१००	६	३७	०	५	
		कन्टेन्जेन्सी		०	४४००००१००	०	०१००	१	४८५००१००	०१०	३०१४००१००	०	०१००	०	४४००००१००	०	४४००००१००	०	४४००००१००	०	०	०	०	
		जम्मा			१४००००००१०			१०१४८५००१०	०१०	४८४१४००१०				१०००००००१०	०१०	४४००००००१०	११०	१४००००००१०	६	३७	०	५		

राजश्व बाडफाड कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/७३

क्र.सं.	लगायतीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
						प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको						
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष	महिला			
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष	महिला			
क वार्षिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																								
१ यातायात पूर्वाधार विकास		कार्यालयबाट ह्युमपाईप खरिद		मीटर	७५	५९५१०२१००	०	०१०	०	०१०	७५	५९५१०२१००	०१००	०१००	०१००	०१००	७५	५९५१०२१००	७५१००	५९५१०२१००	८६	८०	१८	९५

२	वन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, उद्यान तथा खुला एवम् हरियाली क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय उर्जा	खड्ग स्मृती टोल ब्लक नं. ४ स्थित पुर्व गणेश बाबा होस्टेल, पश्चिम बचन सिंह चौधरीको घर ,उत्तर सुदीप रावल र दीपक कुमार दास, दक्षिण शिव राज तिवारी र जनक रावलको बिचको खाली मैदानमा माटो पटानी गरी चिन्हेन पाक निर्माण गर्ने र ब्लक नं.३ को ठूलो ओपन स्पेशमा वृक्षारोपण ।	गोडा		२	४१३७२०१००	०	०१०	०	०१०	२	४१३७२०१००	०१००	०१००	०१००	०१००	२	४१३७२०१००	२१००	४१३७२०१००	२८	२९	३१	३३
३	राष्ट्रिय भवन सांहाताको कार्यान्वयन र सडक बत्ती व्यवस्थापन	बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ मा परिमार्जन	पटक	१	१२००००१००	०	०१००	०	०१०	१	१२००००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	१४९१६०१००	११००	१४९१६०१००	०	०	०	०	
४	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास	खड्ग स्मृति उ.मा.वि.गेट देखि खकौला रोड कल्भर्ट सम्मको भागमा विगत देखि न.पा.मा उत्पादन हुने प्लाष्टिक लगायत फोहर डम्प गर्ने गरेको कारणबाट त्यहाको वातावरण दुराश्रित भई ढल जाम भएकोले सो ठाउमा कच्ची डेन निकासी त्यहा भएका फोहरमैला माथी माटो पटानी गरि घाभेल समेत राखी सडक समेत निर्माण गरि वातावरण स्वच्छ बनाउने	कि.मी.		०।३५४	१२००००१००	०	०१००	०	०१०	०।३५४	१२००००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	०।३५४	१२००००१००	०।३५४	१२००००१००	१६	२६	१८	२८
५	तथ्यांक सूचना, सडक नक्शांकन तथा घर नम्बरिङ, वस्तुगत विवरण	टीकापुर बंगला पाकको मास्टर प्लान तयार गर्ने	गोडा	१	१२००००१००	०	०१००	०	०१०	१	१२००००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	१४८४९४१००	१	१४८४९४१००	४८	४४	६४	४४	
६	स्वास्थ्य पूर्वाधार,	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन म्यााचिङ	पटक	१	६०००००१००	०	०१००	०	०१०	१	६०००००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	६०००००१००	१	६०००००१००	१	३	०	२	
		जम्मा			२१४८२२१००	०	०१०	०	०१००	०	२१४८२२१००	०१०	०१००	०१००	०१००	०	२१४६४७५००	०	२१४६४७५००	१८१	१८२	२१२	२०१	
ख प्रयोजनात्मक क्षेत्र																								
७	सामाजिक परिचालन मार्फत गठन भएको समूह, संस्था एवं बडा नागरिक मञ्चबाट माग भै आएका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	कोठापुर चौराहा देखि डोडपुर सिमाना सम्मको बाटोमा माटो पटानी तथा घाभेल ।	कि.मी.	०।१४०	१२२०००१००	०१०	०१०	०१०	०१०	०।१४०	१२२०००१००	०१००	०१००	०१००	०१००	०	०१००	०१००	०१००	११	२१	४९	२३	
८		ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको पर्सरमा पेभिंग कार्य ।	मी.	३०१०	१८५४००१००	०१०	०१०	०१०	०१०	३०१०	१८५४००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	३०१०	१८५४००१००	३०१००	१८५४००१००	१८	९२	२०	९४	
९		सुरेन्द्र शाहको घर देखि दक्षिण ४० फिट सडकमा माटो पटानी तथा घाभेल	कि.मी.	०।१२४	१२२०००१००	०१०	०१०	०१०	०।१२४	१२२०००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	०।१२४	१२२०००१००	०	१२२०००१००	१०	२१	१२	२८		
१०		सयपथी टोल विकास संस्था प्रेम सोडारीको घर देखी लौटन चौधरीको घरसम्म माटो पटानी तथा घाभेल र कलभर्ट निर्माण ।	कि.मी.	०।२२४	२२००००१००	०१०	०१०	०१०	०।२२४	२२००००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	०।२२४	२२००००१००	०।२२४	२२००००१००	४०	२२	४४	२४		
११		ब्लक नं १८ योगाश्रम को गेट र पखाल निर्माण ।	मी.	१६	१८५४००१००	०१०	०१०	०१०	१६	१८५४००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	१६	१८५४००१००	१६१००	१८५४००१००	३४	८३	३७	८६		
१२		खुसीको बुद्धा पसल देखी जीत बहादुरको घर हुदै शिव मन्दिर सडक सम्म	कि.मी.	०।२७०	१६८५४०१००	०१०	०१०	०१०	०।२७०	१६८५४०१००	०१०	०१००	०१००	०१००	०।२७०	१६८५४०१००	०।२७०	१६८५४०१००	१८	६३	२२	६०		
१३		ब्लक नं. १६ कर्ण बहादुर भण्डारीको घर देखि धन सिंह बोहराको घर हुदै गोविन्द सोडारी देखि टंक भण्डारीको घर सम्म माटो पटानी तथा घाभेल	कि.मी.	०।१९०	१२२०००१००	०१०	०१०	०१०	०।१९०	१२२०००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	०।१९०	१२२०००१००	०।१९०	१२२०००१००	२१	४०	२३	३७		
१४		नगर विकास समिति देखी धनराज उर्फयायको घर हुदै युनाईटेड सम्म माटो पटानी र घाभेल गर्ने	कि.मी.	०।०९	६३०००१००	०१०	०१०	०१०	०।०९	६३०००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	०।०९	६३०००१००	०।०९	६३०००१००	१०	२८	१२	२९		
१५		मानव संशाधन केन्द्र भवनको अगाडी नाली निर्माण	कि.मी.	०।०२	१४९८४०१००	०१०	२०१०	१४९८४०१०	०	०१००	०१०	२०१०	१४९८४०१००	०	०१००	२०१००	१४९८४०१००	१८	२४	१	४			
१६		ईलाका प्रहरी कार्यालयको प्रवेशद्वार निर्माण	गोडा	१	४००००१००	०१०	०१०	०१०	१	४००००१००	०१०	०१००	०१०	०१००	१	४००००१००	११००	४००००१००	४	१६	२	२		
१७	मालपोत कार्यालयको सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन (फर्निचर कुर्चि टेबुल आदी)	गोडा	१०	४५१३३२७२	०१०	०१०	०१०	१	४५१३३२७२	०१०	०१००	०१००	०१००	१	४५१३३२७२	११००	४५१३३२७२	२	१०	२	२			
		जम्मा			१९०२९३१७२	०	०१०	२०	१४९८४०१००	४९	१५१३०८७२	०१०	०१००	२०१००	१४९८४०१००	४९	१६२८०८७२७२	६९	१५७७९३१७२	२२७	४१०	२३४	१९०	
ग महिला बर्गलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																								
१८	सामाजिक तथा क्षमता विकास	क्षमता विकास कार्यक्रम (बिबिध)																						
		पटक	१	३७९०००१००	०१०	०१०	०१०	०१०	१	३७९०००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	३७९०००१००	११००	३७९०००१००	२०	८	२२	१०		
				३७९०००१००	०	०१०	०	०१०	१	३७९०००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	३७९०००१००	१	३७९०००१००	२०	८	२२	१०		
घ बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																								
१९	सामाजिक तथा क्षमता विकास	क्षमता विकास र चेतनामूलक कार्यक्रम (बाल बेला र भु पु सैनिकको डान्स प्रतियोगिता र सामुदायिक एफ एम मा रेडियो कार्यक्रम प्रसारण)																						
		पटक	१	३७९०००१००	०१०	०१०	०१०	०१०	१	३७९०००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	३७९०००१००	११००	३७९०००१००	२०	८	२२	१०		
				३७९०००१००	०	०१०	०	०१०	१	३७९०००१००	०१०	०१००	०१००	०१००	१	३७९०००१००	१	३७९०००१००	२०	८	२२	१०		
ड बार्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका विपन्न बर्गहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पाउने																								

२०	पुर्वाधार विकास	वनगाउँ दीक्षण पुरुवा मगर टोल मान बहादुर पुन मगरको घर नजिक पुछरी कुलामा ह्युमपाईप जडान र लाली गुराँस टोल विकास संस्था वनगाउँ भालुफाटाको भरन विचपुरुवा खोप केन्द्र पुर्व पने भरनमा ह्युमपाईप जडान ।	गोठा	४	२७३१२५।००	०	०।०	०	०।००	४	२७३१२५।००	०।०	०।००	०।००	०।००	४	२७३१२५।००	४	२७३१२५।००	४३	४	४६	५
२१	सामाजिक तथा क्षमता विकास	पिछडीएको बर्गका लागि क्षमता विकास तथा आयआर्जन विविध कार्यक्रम	पटक	१	३४००००।००	०	०।०	०	०।००	१	३४००००।००	०।०	०।००	०।००	०।००	१	३४००००।००	१	३४००००।००	३२	८	३४	१०
		जम्मा			६२३१२५।००	०।००	०।००	०।००	५।००	६२३१२५।००	०।००	०।००	०।००	०।००	५।००	६२३१२५।००	५।००	६२३१२५।००	८५	१२	९१	१५	
		कुल जम्मा			५४४२८७९।७२	०।००	०।००	२०।००	१४९८५०।००	५६।०८	५२९३०२९।७२	०।००	०।००	२०।००	१४९८५०।००	५५।९३	५९६५७८४।७२	७५।९३	५३१५६३४।७२	५४१	६४०	५८१	६२८
		विपत व्यवस्थापन विशेष कोष			७४९९९७।७०				७४९९९७।७०						७४९९९७।७०		७४९९९७।७०		७४९९९७।७०				
		यस कार्यक्रमको कुल जम्मा			६२०२८७५।४२	०।००	०।००	२०।००	१४९८५०।००	५६।०८	६०४३०२९।७२	०।००	०।००	२०।००	१४९८५०।००	५५।९३	५९२५७८२।४२	७५।९३	६०७५६३२।४२	५४१	६४०	५८१	६२८
		कन्टीन्जेन्सी ३ प्रतिशत (जम्मा बजेट)			२१००००।००				२१००००।००						२१००००।००		२१००००।००		२१००००।००				
		यस कार्यक्रमको कुल जम्मा			६४१२८७५।४२	०।००	०।००	२०।००	१४९८५०।००	५६।०८	६२६३०२९।७२	०।००	०।००	२०।००	१४९८५०।००	५५।९३	६१३५७८२।४२	७५।९३	६२८५६३२।४२	५४१	६४०	५८१	६२८
		म्याचिङ																					
		मर्मत सम्भार विशेष कोष			८०००००।००				८०००००।००						८०००००।००		८०००००।००		८०००००।००				
		सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रममा म्याचिङ			१४४००००।३०				१४४००००।३०						१४४००००।३०		१४४००००।३०		१४४००००।३०				
		जम्मा			२२४००००।३०		०।००		०।००	०।००	२२४००००।३०		०।००	०।००	०।००	०।००	२२४००००।३०	०।००	२२४००००।३०	०	०	०	०
		सबै जम्मा			८६६४२८७९।७२	०।००	०।००	२०।००	१४९८५०।००	५६।०८	८५०३०२९।७२	०।००	०।००	२०।००	१४९८५०।००	५५।९३	८३७५७८४।७२	७५।९३	८६२५६३२।७२	५४१	६४०	५८१	६२८

सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।७३

क्र.सं.	लक्षणात्मक क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य								चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिमाण	बजेट	प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेस्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेस्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिअको सम्मको		पुरुष		महिला					
						परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पि. बर्ग	अन्य बर्ग	पि. बर्ग	अन्य बर्ग		
क	आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																										
१	यातायात पूर्वाधार क्षेत्र	कुण्डलाल पुनको घर देखि सिस्नेनी हुदै नारायणपुर सिमाना हुदै नारायणपुर जोड्ने सडक मर्मत	कि.मी.	०।८५०	७५००००।००	०।०	०।०	०।०	०।०	०।८५०	७५००००।००	०।०	०।०	०।०	०।८५०	७४८३८८।८०	०।८५०	७४८३८८।८०	१२५	४१	११५	३८					
२		ब्लक नं.२ को क्याम्पस रोड हुदै ब्लक नं.३, १४ हुदै नगर विकास समिति जाने कालोपत्रे सडक मर्मत	कि.मी.	०।२६०	९९३१३३।७८	०।०	०।०	०।०	०।०	०।२६०	९९३१३३।७८	०।०	०।०	०।०	०।२६०	९०८७४८।६८	०।२६०	९०८७४८।६८	३६	२१४	३८	२१०					
३		ब्लक नं.१४ बाट ब्लक नं. ३ हुदै १७ जाने (आखा अस्पताल जाने) कालोपत्रे सडक मर्मत (आर.सी.सी. सडक मर्मत, निर्माण कार्य)	कि.मी.	०।०६०	९४९५१९।२०	०।०	०।०	०।०	०।०	०।०६०	९४९५१९।२०	०।०	०।०	०।०	०।०६०	९४७५५।२७	०।०६०	९४७५५।२७	३२	२०८	२६	१९०					
४		ब्लक नं.१४ बाट ब्लक नं.१७, १८ हुदै आखा अस्पताल जाने तथा टीकापुर अस्पताल जाने कालोपत्रे सडक मर्मत (कालोपत्रे सडक मर्मत तथा आर.सी.सी. सडक मर्मत, निर्माण)	कि.मी.	०।१६०	९०३८७०।४२	०।०	०।०	०।०	०।०	०।१६०	९०३८७०।४२	०।०	०।०	०।०	०।१६०	८९९५३८।८८	०।१६०	८९९५३८।८८	४६	२८४	४८	२८८					
५		ब्लक नं.१४ को सडक (बंगला जाने सडक) तथा रामारोशनपथ कालोपत्रे सडक मर्मत	कि.मी.	०।१००	९९५२९९।२९	०।०	०।०	०।०	०।०	०।०१०	९९५२९९।२९	०।०	०।०	०।०	०।०१०	९९३७५५।०५	०।०१०	९९३७५५।०५	३३	१४६	३६	१५३					
६		टीकापुर एयरपोर्ट हुदै व्यवसाय क्षेत्र जाने कालो पत्रे सडक मर्मत	कि.मी.	०।३३०	८०८५८२।६३	०।०	०।०	०।०	०।०	०।३३०	८०८५८२।६३	०।०	०।०	०।०	०।३३०	८०४२०७।४६	०।३३०	८०४२०७।४६	७५	८६	७८	८२					
७		व्यवसाय क्षेत्र ,रानी कुलो हुदै टीकापुर बंगला पाके जाने कालापत्रे सडक मर्मत	कि.मी.	०।२८०	७०७५४१।३५	०।०	०।०	०।०	०।०	०।२८०	७०७५४१।३५	०।०	०।०	०।०	०।२८०	७०५०७९।४०	०।२८०	७०५०७९।४०	११०	१०२	११६	१११					
८		विरेन्द्र विद्या मन्दिर जाने कालोपत्रे सडक, ब्लक नं. ५,६,७ मुनुवा सडक कालोपत्रे सडक मर्मत कार्य तथा बसपाके बाट आन्तरिक जोड्ने सडक मर्मत	कि.मी.	०।२४०	६०६३३९।०६	०।०	०।०	०।०	०।०	०।२४०	६०६३३९।०६	०।०	०।०	०।०	०।२४०	६०१६४५।४९	०।२४०	६०१६४५।४९	९८	११०	९६	११४					
		जम्मा		६७४४२८५।७३	०।०	०।०	०।०	०।०	२।२	६७४४२८५।७	०।०	०।०	०।०	२।२	६६०८९३३।१	२।२	६६०८९३३।१	५४५	११९३	५४३	११८६						

न.पा.आन्तरिक र अ.ल्या.कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।७३

क्र.सं.	लक्षणात्मक क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट		पुरुष		महिला		
																			पि.वर्ग	अन्य वर्ग	पि.वर्ग	अन्य वर्ग	

१०	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढुल निकास	ब्लक नं. २० अस्पताल रोड लगायत अन्य सहायक सडकमा नाली खन्ने र नाली सरसफाई गर्ने काम	कि.मी.	०।२००	१२९.३५०।००	०।२०	१२९.३५०।००	०	०।००	०	०।००	०।२०	१२९.३५०।००	०	०।००	०	०।००	०।२०	१२९.३५०।००	१८	३०	१४	४०
११		ब्लक नं. १३ मुनुवा रोड लगायत अन्य सहायक सडकमा नाली खन्ने र नाली सरसफाई गर्ने काम	कि.मी.	०।२००	१२९.०२५।००	०।२०	१२९.०२५।००	०	०।००	०	०।००	०।२०	१२९.०२५।००	०	०।००	०	०।००	०।२०	१२९.०२५।००	३२	३४	३०	३८
१२		टी.न.पा.का विभिन्न स्थानमा ढुल खन्ने र सडक मर्मत गर्ने काम	कि.मी.	०।२००	१२६.६६१।६०	०।२०	१२६.६६१।६०		०।००	०	०।००	०।२०	१२६.६६१।६०		०।००	०	०।००	०।२०	१२६.६६१।६०	२४	२८	२८	२६
१३	भवन मर्मत	टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको भूयाल, ढोका मर्मत	गोटा	११	२४६.२१।००	०।००	०।००	०	०।००	११	२४६.२१।००	०	०।००	०	०।००	०	०।००	०	०।००	२४	२७	२६	२८
१४		कार्यालयको क्वाटरसँगैको चौकीदार घर मर्मत	गोटा	१	४६८९.७००	०।००	०।००	०	०।००	१	४६८९.७००	०	०।००	०	०।००	१	४६८९.७००	१	४६८९.७००	०	१	०	१
१५		कार्यालयको क्वाटर मर्मत तथा रंगरोगनको काम	गोटा	१	५२२५.४।००	०।००	०।००	०	०।००	१	५२२५.४।००	०	०।००	०	०।००	१	५२२५.४।००	१	५२२५.४।००	०	१	०	१
१६		सपिंग कम्प्लेक्स भवनको छतको रेलिग निर्माण तथा मर्मत	गोटा	१	१४८९.३८।००	०।००	०।००	०	०।००	१	१४८९.३८।००	०	०।००	०	०।००	१	१४८९.३८।००	१	१४८९.३८।००	१	९	०	०
१७		पुछ्छी चोकको चौतारो मर्मत आयोजना ।	गोटा	१	५१९.७४।००	०।००	०।००	०	०।००	१	५१९.७४।००	०	०।००	०	०।००	१	५१९.७४।००	१	५१९.७४।००	३०	१६	२४	८
१८	मैसिन तथा उपकरण संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न सामान खरिद तथा मर्मत	ब्याक हो लोडर सम्बन्धी विभिन्न सामान खरिद तथा मर्मत तथा सर्भिसिड	गोटा	१	८४३७४।८५	०।००	०।००	०	०।००	१	८४३७४।८५	०	०।००	०	०।००	१	८४३७४।८५	१	८४३७४।८५	०	१	०	०
१९		ट्रिपर सम्बन्धी विभिन्न सामान खरिद तथा मर्मत तथा सर्भिसिड	गोटा	१	२१३५१।०१	०।००	०।००	०	०।००	१	२१३५१।०१	०	०।००	०	०।००	१	२१३५१।०१	१	२१३५१।०१	०	१	०	०
२०		जीप सम्बन्धी विभिन्न सामान खरिद तथा मर्मत तथा सर्भिसिड	गोटा	१	७४४३६।२०	०।००	०।००	०	०।००	१	७४४३६।२०	०	०।००	०	०।००	१	७४४३६।२०	१	७४४३६।२०	०	१	०	०
		जम्मा			२९१९६३१।८६	१।९०	४४४०३६।६०	०	०।००	२९।३४	२३७४२९५।२६	२	४४४०३६।६०	०	०।००		२३४९९७४।२६		२८९४०१।८६	३८४	४४८	४३६	४६२

जि.वि.स.अनुदान कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।७३

क्र.सं.	लगातार क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत															
						प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको																					
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला																	
																				पि. बरा	अन्य बरा	पि. बरा	अन्य बरा																
क शालबासिकालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम																																							
१	पुर्वाञ्चल विकास	कपाली मा.वि.को खेल मैदानमा माटो पटानी कार्य	कि.मी.	०।०६०	६४६२०।००	०।०	०।०	०।००	०।००	०।०६०	६४६२०।००	०।०	०।००	०।००	०।००	०।०६०	६४६२०।००	०	६४६२०।००	११२	९८	१२३	११०																
२		टीकापुर न.पा. ९ सुरत रावलको घर देखि केशव रेग्मीको घर हुदै बखोला रोड सम्मको सडक यात्रेय	कि.मी.	०।२२५	१९०११०।००	०।०	०।०	०।००	०।००	०।२२५	१९०११०।००	०।०	०।००	०।००	०।०००	०।२२५	१९०११०।००	०।२२५	१९०११०।००	३५	१३	४३	१५																
३		ब्लक नं. ६ र ७ को कुमारी टोलको सडक यात्रेय	कि.मी.	०।३००	१८७५००।००	०।०	०।०	०।००	०।००	०।३००	१८७५००।००	०।०	०।००	०।००	०।०००	०।३००	१८७५००।००	०।३००	१८७५००।००	१४	४६	१६	४८																
		कुल जम्मा			४४२२३०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	४४२२३०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	४४२२३०।००	०।००	४४२२३०।००	१६१	१५७	१८२	१७३																

जिल्ला बन कार्यालय कैलालीको अनुदान कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।७३

क्र.सं.	लगातार क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
						प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको						
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		
																					पि. बर्ग	अन्य बर्ग	पि. बर्ग	
क वार्षिक सामाजिक भौतिक पूर्वाधार विकास																								
१		ब्लक नं. ५ को ओपन स्पेसमा चिल्डेन पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन	गोटा	३६	१५००००।००	०।०	०।०	०	०।००	३६	१५००००।००	०।०	०।००	०।००	०	३६	१५००००।००	३६	१५००००।००	५	२८	७	३१	
२		बन तथा वातावरण तथा तथा पार्क हरियाली निर्माण	गोटा	८२	३५००००।००	०।०	०।०	०	०।००	८२	३५००००।००	०।०	०।००	०।००	०	८२	३५००००।००	८२	३५००००।००	२१	६५	२५	४८	
		जम्मा		११८	५०००००।००	०	०	०	०	११८	५०००००।००	०	०	०	०	११८	५०००००।००	११८	५०००००।००	२६	९३	३२	८१	

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक अवधि सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/७३

क्र.सं.	लभनीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला				
																		पि.वर्ग	अन्य वर्ग	पि.वर्ग	अन्य वर्ग			
१	स्वास्थ्य	शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम	पटक	१	९३००००।०	०।०	०।०	१।०	०।०	१	९३००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	१	९३००००।०	०।०	९३००००।०	१	५	०	०	
		जम्मा			९३००००।०	०।०	०।०	१।०	०।०	१	९३००००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	१।०	९३००००।०	०।०	९३००००।०	१	५	०	०	

तयार गर्ने

नाम : गम्भिर सिंह साउद
पद : अ.स.इन्जिनियर
मिति

जाच गर्ने

नाम : नव राज जोशी
पद : स.इन्जिनियर
मिति

प्रमाणित गर्ने

नाम : मित्रमणि पोखरेल
पद : कार्यकारी अधिकृत
मिति