


“ बगैचाको शहर - टीकापुर ”

प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक एवं वित्तिय प्रगति विवरण

आ.व.२०७३/७४



टीकापुर नगरपालिका कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

अनुसूची- १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
टीकापुर नगरपालिका कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

न.पा.आन्तरिक आय कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
							प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको						
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		
																					पि.बर्ग	अन्य बर्ग	पि.बर्ग	अन्य बर्ग	
क	आर्थिक ,सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																								
१	वातावरण संरक्षण तथा हरियाली पार्क वृक्षारोपण	आईल्याण्ड निर्माण तथा वृक्षारोपण	बडा नं.९/१	गोटा	१	१०६६३१।७७	१	१०६६३१।७७	०	०।००	०	०।००	१	१०६६३१।७७	०	०।००	०।०	०।००	१	१०६६३१।७७	२४	४५	२६	४८	सम्पन्न
२	व्यवस्थापन	पार्क व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यक्रम	बडा नं. ३ पार्क	पटक	१	७५७२००।००	१	७५७२००।००	०	०।००	०	०।००	१	७५७२००।००	०	०।००	०।०	०।००	१	७५७२००।००	८	०	४	०	निर्माणाधिन
३	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास,	बडा नं.८ र ५/६ को बडा कार्यालयको सरसफाई	बडा नं ८ र ५/६	गोटा	३	१०००००।००	१	४४०००।००	१	३४०००।००	१	२२०००।००	१	४४०००।००	०	०।००	०।०	०।००	१	४४०००।००	०	०	१	१	निर्माणाधिन
		जम्मा				९६३८३१।७७	३	९०७८३१।७७	१	३४०००।००	१	२२०००।००	३	९०७८३१।७७	०	०।००	०	०।००	३	९०७८३१।७७	३२	४५	३१	४९	
ख	पिछडीएको बर्गलाई फाईदा पुग्ने आयोजना																								
४	पूर्वाधार विकास	गाउँघर क्लिनिक तथा खोप केन्द्र	बडा नं. ७ मनिकापुर	वटा	१	३८६०४।६५	१	३८६०४।६५	०	०।००	०	०।००	१	३८६०४।६५	०	०।००	०	०।००	१	३८६०४।६५	२३	१२	५६	२८	सम्पन्न
		जम्मा				३८६०४।६५	१	३८६०४।६५	०	०।००	०	०।००	१	३८६०४।६५	०	०।००	०	०।००	१	३८६०४।६५	२३	१२	५६	२८	
		कुल जम्मा				१००२४३६।४२	४	९४६४३६।४२	१	३४०००।००	१	२२०००।००	४	९४६४३६।४२	०	०।००	०	०।००	४	९४६४३६।४२	५५	५७	८७	७७	

अनुसूची- १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
टीकापुर नगरपालिका कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
							प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको						
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		
																					पि.बर्ग	अन्य बर्ग	पि.बर्ग	अन्य बर्ग	
क	आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																								
१	नदी नियन्त्रण	कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना	टी.न.पा. ३ दोलतपुरघाट	मीटर	८	५७७०००।०	१	५७७०००।०	०	०।००	०	०।००	१	४६००१।२।०	०	०।०	०	०।०	१	४६००१।२।०	४३१	४८	४७३	५२	निर्माणाधिन
		जम्मा				५७७०००।००	१	५७७०००।००	०	०।००	०	०।००	१	४६००१।२।००	०	०।००	०	०।००	१	४६००१।२।००	४३१	४८	४७३	५२	

अनुसूची- १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

टीकापुर नगरपालिका कार्यालय

टीकापुर, कैलाली

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३।७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
							प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको						
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		
																					पि. वर्ष	अन्य वर्ष	पि. वर्ष	अन्य वर्ष	
क आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																									
१	स्वास्थ्य	शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम	बडा नं.४,६ र ८	पटक	३	१२५०००।०	१	१०४९१।०	१	१०४९१।०	१	१०४०९।८	१	१०४९१।०	०	०।०	०	०।०	१	१०४९१।०	१	४	१	०	निर्माणाधिन
		जम्मा				१२५०००।०	१	१०४९१।०	१	१०४९१।०	१	१०४०९।८	१	१०४९१।०	०	०।०	०	०।०	१	१०४९१।०	१	४	१	०	

अनुसूची- १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

टीकापुर नगरपालिका कार्यालय

टीकापुर, कैलाली

राजश्व बाडफाड कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३।७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
							प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको						
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		
																					पि. बर्ग	अन्य बर्ग	पि. बर्ग	अन्य बर्ग	
ख	प्रबन्धनात्मक क्षेत्र																								
१	स्थानीयस्तरसाभेदा शिमा सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाहरू	इलाका प्रहरी कार्यालयको पखाल तथा सामुदायीक प्रहरीको भवन निर्माण र अस्नेहरी सामुदायिक प्रहरीलाई फर्निचर	बडा नं ९ र ४	गोटा	१	१५०००।०	१	१०७८०।०	०।०	४२२०।०	०।०	०।०	१	१०७८०।०	०।०	०।०	०	०।०	१	१०७८०।०	२३	३६	२१	४०	निर्माणाधिन
२क	नेपाल सरकारको	पार्क सरसफाईको काम	बडा नं. ३ पार्क	पटक	१	४४००।०	१	४४००।०	०।०	०।०	०।०	०।०	१	४४००।०	०।०	०।०	०	०।०	१	४४००।०	५	३	४	०	निर्माणाधिन
२ख	राष्ट्रिय नीति	पार्क सरसफाईको नास्ता	बडा नं. ३ पार्क	पटक	१	१८७८०।०	१	१८७८०।०	०।०	०।०	०।०	०।०	१	१८७८०।०	०।०	०।०	०	०।०	१	१८७८०।०	५	३	४	०	
३		मालपोत सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	न.पा	पटक	१	६०७८२।६	१	६०७८२।७	०।०	०।०	०।०	०।०	१	६०७८२।७	०।०	०।०	०	०।०	१	६०७८२।६	४	१२	१	३	निर्माणाधिन
		जम्मा				२७३५६२।६	४	२३१३६२।६	०	४२२०।०	०	०।०	४	२३१३६२।६	०	०।०	०	०।०	४	२३१३६२।६	३७	५४	३०	४३	

अनुसूची- १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

टीकापुर नगरपालिका कार्यालय

टीकापुर, कैलाली

मर्मत संभार कोषको प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/७४

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ठेगाना	एकैइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति								लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
							प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेस्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेस्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको							
					परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला			
																					पि. वर्ग	अन्य वर्ग	पि. वर्ग	अन्य वर्ग		
क आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																										
१	यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्र	सडक मर्मतको काम	बडा नं.९	मीटर	०।५००	१०८०००।००	०।५००	१०८०००।००	०	०।००	०	०।००	०।५००	१०८०००।००	०	०।००	०	०।००	०।५००	१०८०००।००	४५	२२	५६	२५	सम्पन्न	
२	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा	नाली सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापनको काम	बडा नं.९	मीटर	०।४५०	९०७८८।००	०।४५०	९०७८८।००	०	०।००	०	०।००	०।४५०	८९०५०।००	०	०।००	०	०।००	०।४५०	८९०५०।००	१२	६२	१८	६८	सम्पन्न	
३	डल विकास	व्याक होलोडरमा सर्भिसिड खर्च	न.पा.	पटक	१।०००	१५०००।००	१।०००	१५०००।००	०	०।००	०	०।००	१।०००	१५०००।००	०	०।००	०	०।००	१।०००	१५०००।००	०	०	०	०	निर्माणाधिन	
		जम्मा				२१३७८८।००	२	२१३७८८।००	०	०।००	०	०।००	२	२१२०५०।००	०	०।००	०	०।००	२	२१२०५०।००	५७	८४	७४	९३		

तयार गर्ने

गम्भिर सिंह साउद
अ.स.ईन्जिनियर
दस्तखत

जाच गर्ने

नव राज जोशी
सिभिल ईन्जिनियर
दस्तखत

प्रमाणित गर्ने

बाला राम शर्मा
कार्यकारी अधिकृत
दस्तखत