


“ बगैचाको शहर - टीकापुर ”

वार्षिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण
आ.व.२०७२/७३



टीकापुर नगरपालिका कार्यालय
टीकापुर, कैलाली

अनुसूची- १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

टीकापुर नगरपालिका कार्यालय

टीकापुर, कैलाली

जगेडा कोष कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/७३

क्र.सं.	सगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या					
				परिमाण	बजेट	प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेथ्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेथ्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन श्रवधिको सम्मको		पुरुष		महिला	
						परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट
क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																							
१	यातायात पूर्वाधार क्षेत्र	१५० फिट सडक सडक जगत वहादुर सिंह रावलको घर देखि वसपाक सम्म जाने सडक कालोपत्रे निर्माण आयोजना ।	कि.मी.	०।३५०	५००००००	०	०	०	०	०।३५०	५००००००	०	०	०	०	०।३५०	५००००००	०।३५०	५००००००	३६	८२	३८	८५
२		मुनुवा रोड देखि पशुहाटजजार हुदै न.पा. सिमाना सम्म र बजिर सिंह वि.क. को घर देखि गुलाब बलापरको घरसम्मको सडक कालोपत्रे आयोजना	कि.मी.	०।३४२	५००००००	०	०	०	०	०।३४२	५००००००	०	०	०	०	०।३४२	५००००००	०।३४२	५००००००	१४२	९८	१४८	१००
३		पुरानो युनाइटेड स्कूलको चोक देखि तपेन्द्र शाहको घर हुदै विरेन्द्र विद्या मन्दिर जाने बाटोसम्मको अयुरो सडक र गंगाराम चौधरीको घर देखि राजीपुर देवीराम भण्डारीको घर हुदै (राजीपुर बर्दिया जाने बाटो) रानीकुला काठेपुल सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण आयोजना ।	कि.मी.	०।३८०	५००००००	०	०	०	०	०।३८०	५००००००	०	०	०	०	०।३८०	५००००००	०।३८०	५००००००	४८	१५८	५२	१६४
४		फुलवारी एक.एम.देखि वसपाक सम्मको सडक कालोपत्रे निर्माण आयोजना ।	कि.मी.	०।३१०	५००००००	०	०	०	०	०।३१०	५००००००	०	०	०	०	०।३१०	५००००००	०।३१०	५००००००	३८	१२१	४२	१२३
५		गुम्बा रोड देखि बुद्ध सागर त्रिपाठीको घर हुदै लौटन चौधरीको घर देखि पश्चिम सरस्वती मा. वि. बनगाउँ सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण आयोजना ।	कि.मी.	०।३४०	५००००००	०	०	०	०	०।३४०	५००००००	०	०	०	०	०।३४०	५००००००	०।३४०	५००००००	३६	१२१	४०	१२५
६		ढल निकास	मुनुवा रोडको ब्वक नं. ५ देखि ब्वक नं. ६,७ र ८ हुदै जमरा जाने ढल निर्माण आयोजना	कि.मी.	०।३२५	५००००००	०	०	०	०	०।३२५	५००००००	०	०	०	०	०।३२५	५००००००	०।३२५	५००००००	५२	५७	५९
		जम्मा		३०००००००	०	०	०	०	०	३०००००००	०	०	०	०	३०००००००	३५२	६३७	३७९	६५९				

नगरपालिका अनुदान कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/७३

क्र.सं.	सगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						लाभान्वित जनसंख्या					
				परिमाण	बजेट	प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेथ्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेथ्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन श्रवधिको सम्मको		पुरुष		महिला	
						परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट
क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																							
१	यातायात पूर्वाधार क्षेत्र	रानीकुलाबाट सनकठी जाने बाटोको मर्मत तथा ग्रामभेल्ड कार्य	कि.मी.	२।५००	४२४७४४	०	०	०	०	२।५००	४२४७४४	०	०	०	०	२।५००	४२४७४४	२।५००	४२४७४४	४८	३२	५३	३८
२	बातावरण संरक्षण र उद्यान तथा खुला एवम् हरियाली क्षेत्र	मार्क विशिष्टीकरण प्रबर्द्धन कार्यक्रम	पटक	१२	२७२१८२७	४	८३०८००	४	९१०७३३	४	९८०२९३	४	८२८०००	४	३०८००	४	१८६३०२७	१२	२७२१८२७	४	२	४	२
३	प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन	प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन योजना	गोटा	३	९८४३०५	०	०	१	३२४८२१	२	६५९४८४	०	०	०	०	३	९८४३०५	३	९८४३०५	२५	२१	३०	२०

४	भवन	कान्जी हाउस भवन निर्माण आयोजना	गोटा	१	६०००००	०	०	०	०	१	६०००००	०	०	०	१	६०००००	१	६०००००	२८	२१	३२	२२	
		जम्मा			४७३०८७६	४१०	८३०८००	४१०	१२३४५४४	९१५	२६६४५२२	४१०	८२००००	४१०	३०८००	१०५	३८७२०७६	१०८	७६	११९	८२		
ग प्रबन्धनात्मक क्षेत्र																							
५	सामाजिक परिचालन माफत गठन भएका समूह, सस्था पत्रमा बडा नागरिक सञ्चालन माफ साना सामाजिक तथा मौलिक पूर्वाधार विकास सञ्चालनी कार्यक्रम	राजस्व व्यवस्थापन (राजस्व सुदृढीकरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन) कार्यक्रम	पटक	३	३४५६७५	०	०	२	३२२६७५	१	२३०००	०	०	३	३२२६७५	०	२३०००	३	३४५६७५	१८	२५	१	४
६		कार्यालय व्यवस्थापन (फर्निचर, प्रिन्टर, गील जडान लगायत अन्य मेसिनरी सामान आदी)	गोटा	२५	४९१४९३	५	१४८४९५	२०	३४२९९८	२०	०	५	१४८४९५	२०	३४२९९८	०	०	२५	४९१४९३	१८	२५	१	४
७		पाक व्यवस्थापन कार्यक्रम (विभिन्न)	पटक	३	४९१५११	१	१११८५०	२	३७९६६१	१	०	१	१११८५०	२	३७९६६१	०	०	३	४९१५११	४	२	४	२
८		खानेपानी लाईन मर्मत	कि.मी.	०।२००	१९९८६७	०।०००	०	०।१८०	१५८८६९	०।०२०	४०९९९	०।०००	०	०।१८०	१५८८६९	०।०२०	४०९९९	०।२००	१९९८६७	३०	८५	३४	९५
९		फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम (विभिन्न)	पटक	३	२९१२६८	०	३३७६९	१	११०४२२	२	१४७०७८	०	३३७६९	१	११०४२२	२	१४७०७८	३	२९१२६८	१११	१४८	१०३	१४५
१०		मौगनिया प्रगती टोल नजिक राम प्रसाद चौधरीको घर नजिक देखि भित्र जाने बाटोमा पर्ने भरनमा कल्भट निर्माण गर्ने	गोटा	१	५७२५०	०	०	०	०	५	५७२५०	०	०	०	०	०	०	१	५७२५०	१	५	१	५
११		रामजानकी मन्दिरमा पखाल निर्माण तथा माटो पटानी कार्य	व.मी.	०।३६०	३३०४८४	०।०००	०	०।१२०	१२९०००	०।२४०	२०१४८४	०।०००	०	०।१२०	१२९०००	०।२४०	२०१४८४	०।३६०	३३०४८४	४५	५४	३७	४२
१२		नाली खन्ने तथा ढल सरसफाई तथा सडक मर्मत कार्य तथा ब्याक हो लोडर संचालन (ईन्धन खर्च)	कि.मी.	०।१२५	३०००००	०।०००	०	०।०००	०	०।१२५	३०००००	०।०००	०	०।०००	०	०।१२५	३०००००	०।१२५	३०००००	१६	३६	१५	४५
१३		बडा कार्यालय सरसफाई कार्य	गोटा	२	४९०००	०	०	०	०	२	४९०००	०	०	०	०	२	४९०००	२	४९०००	३४	२६	३८	२७
१४		ह्युम पाईप खरिद ।	गोटा	१४	२९१६८७	०	०	०	०	१४	२९१६८७	०	०	०	०	१४	२९१६८७	१४	२९१६८७	८६	१३३	९२	१३५
		जम्मा		३३६२२३६	६१०	२९४११४	२५३	१४४३६२४	४१५	१६२४४९७	६१०	२९४११४	२६३	१४४३६२४	११५	१६२४४९७	५१७	३३६२२३६	५४७	६६२	५१२	६३२	
ग महिला बर्गलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																							
१५	पूर्वाधार विकास	खडग स्मृति उ.मा.वि.गेट वरिष्ठ खकौला रोड कल्भट सम्मको भागमा विगत देखि न.पा.मा उत्पादन हुने प्लाष्टिक लगायत फोहर डम्प गर्ने गरेको कारणबाट त्यहाको वातावरण दुर्गन्धित भई ढल जाम भएकोले सो ठाउमा कच्ची ड्रेन निकाली त्यहा भएका फोहरमैला माथी माटो पटानी गरि घामले समेत राखी सडक समेत निर्माण गरि वातावरण स्वच्छ बनाउने	कि.मी.	०।१२५	१५००००	०।०००	०	०।०००	०	०।१२५	१५००००	०।०००	०	०।०००	०	०।१२५	१५००००	०।१२५	१५००००	५	१०	१५	५०
१६	सामाजिक तथा क्षमता विकास	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवीका विकास कार्यक्रम	पटक	२	१०००००	०	०	१	५००००	१	५००००	०	०	०	२	१०००००	२	१०००००	०	०	१२	१८	
१७		नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रक्त संचार कार्यक्रममा सहयोग (टीकापुर)	पटक	२	२०००००	०	०	१	१०००००	१	१०००००	०	०	०	२	२०००००	२	२०००००	१२	११	११	१३	
१८		नारी दिवस, हरितालिका तीज तथा १६ दिने महिला हिंसा कार्यक्रम	जना	५०	७३८००	०	०	१	३६९००	१	३६९००	०	०	१	४८८८०	१	२४९२०	२	७३८००	०	०	३५	१५
१९		महिला संचारिका सुदुर परिचामाञ्चल समूहबाट नेतृत्व विकास सम्बन्धि तालिम	जना	३५	१५००००	०	०	०	४	१५००००	०	०	०	०	४	१५००००	४	१५००००	०	०	२२	१३	
२०	आर्थिक तथा सिप विकास	महिलाहरुको लागि सीप विकास/ आयमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम तथा कार्यक्रम	पटक	१	४२४६२७	०	०	०	०	१	४२४६२७	०	०	०	१	४२४६२७	१	४२४६२७	०	०	३५	६५	
२१		बाढी समुदायलाई आयआर्जन कार्यक्रम	जना	२०	७१०००	०	०	०	०	१	७१०००	०	०	०	१	७१०००	१	७१०००	०	०	१८	२	
		जम्मा		११६९४२७	०।०	०	३।०	१६६९००	९।१	९८२४२७	०।०	०	१।०	४८८८०	११।१	११२०५४७	१२।१	११६९४२७	१।७००	२।१	१।४	१।७	
ग बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																							
२२	पूर्वाधार विकास	बिरेन्द्र विद्या मन्दिरको छात्रवास निर्माण	गोटा	१	५९१८४०	०	०	०	०	१	५९१८४०	०	०	०	१	५९१८४०	१	५९१८४०	१६	३६	६	४६	
२३		जनजागृती मा.वि.को पखाल निर्माण	मी.	१।५।०	१११८४०	०।०	०	०।०	०	१।५।०	१११८४०	०।०	०	०।०	०	२।०	१११८४०	२।०	१११८४०	१।७	१।४	१।६	१।६
२४		राष्ट्रिय मा.वि.को विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण	गोटा	१	२३१८४०	०	०	०	०	१	२३१८४०	०	०	०	१	२३१८४०	१	२३१८४०	१।१	१।०	१।०	१।८	
२५		शांतिदेवी प्रा.वि.को खेल मैदान निर्माण	गोटा	१	१११८४०	०	०	०	०	१	१११८४०	०	०	०	१	१११८४०	१	१११८४०	१।५	२।५	१।६	२।७	
२६		बिरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पखाल निर्माण	मी.	१।६।०	१३६८६७	०।०	०	०।०	०	१।०	१३६८६७	०।०	०	०।०	०	१।०	१३६८६७	१।०	१३६८६७	३।४	१।३	२।५	१।३
२७	सामाजिक तथा क्षमता विकास	क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	१	१८२५७	०	०	०	०	१	१८२५७	०	०	०	१	१८२५७	१	१८२५७	०	०	१।५	३।५	

		जम्मा			१३६६७९९	०।०	०	०।०	०	२०।०	१३६६७९९	०।०	०	०।०	०	ज०	१३६६७९९	ज०	१३६६७९९	ज०	४१३	७०३	४५७
ब आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका विपन्न बर्गहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पाउने																							
२८	पूर्वाधार विकास	नया नेपाल प्रा.वि.को भवन निर्माण	कि.मी.	०।३००	२३४३०५	०।०००	०	०।०००	०	०।३००	२३४३०५	०।०००	०	०।०००	०	०।३००	२३४३०५	०।३००	२३४३०५	३६	१५	३८	१२
२९		कंगाली मा.वि.को भवन निर्माण	गोटा	१	८३४३०५	०	०	०	०	१	८३४३०५	०	०	०	०	१	८३४३०५	१	८३४३०५	८८	८५	७७	७४
३०		प्रगति प्रा.वि.को भवन निर्माण	गोटा	१	१७४३०५	०	०	०	०	१	१७४३०५	०	०	०	०	१	१७४३०५	१	१७४३०५	६४	१३	६३	१८
३१		मल्लिका विद्या पिठको भवन निर्माण	गोटा	१	९३२९३	०	०	०	०	१	९३२९३	०	०	०	०	१	९३२९३	१	९३२९३	१६	७	१६	८
३२	सामाजिक तथा क्षमता विकास	नेत्रो विड्डीहरूलाई सहयोग कार्यक्रम	जना	१०	४२६८९	०	०	०	०	१०	४२६८९	०	०	०	०	३	४२६८९	३	४२६८९	१७	१३	७	८
३३		मुक्त कमलरीहरूको आयआर्जन कार्यक्रम	जना	१०	४२६८९	०	०	०	०	१०	४२६८९	०	०	०	०	३	४२६८९	३	४२६८९	९	४	५	२
३४		गाईपालन पेशालाई सहयोग कार्यक्रम	पटक	३	४२६८९	०	०	०	०	३	४२६८९	०	०	०	०	३	४२६८९	३	४२६८९	६	४	५	३
३५		मुक्त कर्मैया दिवस मनाउने तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१	४२६८९	०	०	०	०	१	४२६८९	०	०	०	०	३	४२६८९	३	४२६८९	१५	०	१३	०
३६		चिलिङ मिष्क सेन्टर सहयोग कार्यक्रम	पटक	१	४२६८९	०	०	०	०	१	४२६८९	०	०	०	०	३	४२६८९	३	४२६८९	६	४	४	३
३७		मातृशिशु स्याहार तथा खोप सेवाको लागि टीकापुर अस्पताललाई अनुदान	जना	२	१०००००	०	०	०	०	३	१०००००	०	०	०	०	३	१०००००	३	१०००००	०	०	१	१
३८		सामुदायिक उल्लान मन्चलाई लागू औषध सन्धि चेतनामूलक कार्यक्रम	पटक	१	५००००	०	०	०	०	१	५००००	०	०	०	०	१	५००००	१	५००००	१३	१६	२५	१६
३९		राजी शालम समाजलाई बाख्वापालन कार्यक्रम	जना	३	१२०००	०	०	०	०	१	१२०००	०	०	०	०	१	१२०००	१	१२०००	८	०	१२	०
४०	आर्थिक/सोप विकास	राजी समुदायलाई आयआर्जन कार्यक्रम	जना	१०	४५२५४	०	०	०	०	१०	४५२५४	०	०	०	०	१०	४५२५४	१०	४५२५४	१२	०	१६	०
जम्मा				१७५६९०६	०।०	०	०।०	०	४३३	१७५६९०६	०।०	०	०।०	०	३३३	१७५६९०६	३३३	१७५६९०६	२९०	६६५	११६५	७३९	
सबै जम्मा				१२३८६२४४	०	११२४९१४	०	२८६६०७८	०	८३९५२५१	०	११२२११४	०	१५२३३०४	०	९७४०८२५	०	१२३८६२४४	१७२२	१८३७	२६४७	२०८६	
कन्टीन्जेन्सी ३ प्रतिशत (जम्मा बजेट)				५२९४४०	०	१७४७५	०	१७४७५	०	१८००१०	०	०	०	२२७४०	०	३०२३०	०	५२९४४०					
यस कार्यक्रमको कूल जम्मा				१२९१५६८४	०।०	१२९९६२९	०	३०४०७९३	०	८५७५२६१	०	११२२११४	०।०	१७४०४४४	०।०	१००४३१२५	०।०	१२९१५६८४	१७२२	१८३७	२६४७	२०८६	
क	जंगडा कोष कार्यक्रममा म्याचिङ			४२५००००	०	०	०	२१२५०००	०	२१२५०००	०	०	२१२५०००	०	२१२५०००	०	४२५००००	०	४२५००००				
ख	सडक बोर्ड कार्यक्रममा म्याचिङ			५७४२८६	०	०	०	५७४२८६	०	५७४२८६	०	०	५७४२८६	०	५७४२८६	०	५७४२८६	०	५७४२८६				
	थप सडक बोर्ड कार्यक्रममा म्याचिङ			२२८१३२	०	०	०	२२८१३२	०	२२८१३२	०	०	२२८१३२	०	२२८१३२	०	२२८१३२	०	२२८१३२				
ग	नगर विकास कोष कार्यक्रममा म्याचिङ			६०००००	०।०	०	०	६०००००	०	६०००००	०	०	६०००००	०	६०००००	०	६०००००	०	६०००००				
म्याचिङ जम्मा				५६५२४१७	०।०	०	०	२१२५०००	०	३५२७१७	०	०	२१२५०००	०	३५२७१७	०	५६५२४१७	०	५६५२४१७	०	०	०	०
कुल जम्मा				१८५६८१०१	०।०	१२९९६२९	०	५१६५७९३	०	१२९०२६७९	०	११२२११४	३८७५४४४	०	१३५७०५४३	०	१८५६८१०१	१७२२	१८३७	२६४७	२०८६		

स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२।७३																								
क्र.सं.	सामाजिक क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						प्रतिवेदन अबधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				
				परिमाण	बजेट	प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेश्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेश्रो चौमासिकको प्रगति		परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		
						परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	
क आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																								
१	स्वास्थ्य पूर्वाधार	टीकापुर अस्पताल भित्र वा अन्य उपयुक्त स्थानमा फिजियोथेरापी भवन निर्माण ।	गोटा	१	५३१०००	०	०	०	०	०	१	५३१०००	०	०	०	०	१	५३१०००	१	५३१०००	४६	४३	४८	४५
२	फोहरमैला व्यवस्थापन	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	पटक	६	८६२६१२	३	५१००००	१	२७९०००	२	४२११०००	३	५१००००	१	२७९०००	२	४२११०००	६	५०००००	६	०	०	०	
३	सडक वती	नगर क्षेत्रमा सडक वती जडान कार्यक्रम	गोटा	४००	२४८६००	२४०	१४००००	१०	१७२००	१५०	९१४००	२४०	१४००००	१०	१७२००	१५०	९१४००	४००	२४८६००	४९	१६८	४७	१७६	
४	वन, वातावरण संरक्षण	वृक्षारोपण, संरक्षण तथा गिन आइल्याण्ड निर्माण	गोटा	१	८९३३६८	०	०	०	०	१	८९३३६८	०	०	०	०	१	८९३३६८	१	८९३३६८	२२	४४	२५	४२	
जम्मा				२५३५५८०	६५००००			२९६२००		५७२६७६८			६५००००		२९६२००		५७२६७६८	६६७२९६८	१७२३	२५५	१२०	२६३		
ख प्रबन्धनात्मक क्षेत्र																								

५		पार्क व्यवस्थापन कार्यक्रम (विविध)	पटक	१२	४९०३०५	४	१४६२४५	४	१६४६०४	४	१७९४५६	४	१४६२४५	४	१६४६०४	४	१७९४५६	१२	४९०३०५	५	४	३	०	
६		पार्क व्यवस्थापन कार्यक्रम (विविध मर्मत)	पटक	२	७८५२०	०	०	०	०	२	७८५२०	०	०	०	२	७८५२०	२	७८५२०	२	७८५२०	५	४	३	०
७		रिसरा चौधरीको घर देखि हरिराम चौधरीको घर सम्म माटो पटानी तथा मसिनो गाभेल	कि.मी.	०।२५०	१०००००	०।००	०	०।००	०	०।२५०	१०००००	०	०	०	०।२५०	१०००००	०।२५	१०००००	५९	१२	७२	१६		
८		दोलतपुरघाट जाने बाटोमा गमुवान घर नजिक ह्युमपाइप नजान	मी.	१५	३७५०००	०।००	०	०।००	०	१५	३७५०००	०	०	०	१५	३७५०००	१५	३७५०००	४३	२३	४१	२१		
९		बंगला रोड देखि करुणा नसरीमा जाने बाटो मर्मत तथा सो बाटोमा पर्ने भरनमा ह्युमपाइप जडान ।	गोटा	२	३७५००	०।००	०	०।००	०	२।००	३७५००	०	०	०	२।००	३७५००	२।००	३७५००	५८	२७	५७	२६		
१०	सामाजिक परिचालन मार्फत गठन भएका	पञ्च फुलवारी देखि पुङ्खरी सिमाना सम्म सडक गाभेल	कि.मी.	०।१००	१०००००	०।००	०	०।००	०	०।१००	१०००००	०	०	०	०।१००	१०००००	०।१००	१०००००	७९	१३	७५	१५		
११	समूह, संस्था एवं बडा नागरिक मञ्चबाट माग	चटिया बजार स्थित शिव मन्दिर मर्मत तथा माटो पटानी	कि.मी.	०।१००	१२५०००	०।००	०	०।००	०	०।१००	१२५०००	०	०	०	०।१००	१२५०००	०।१००	१२५०००	७६	१३	७३	१४		
१२		शंकरपुरको पिपल चौतारा देखि गाउँ भित्र जाने बाटो मान बहादुर वि.क.को घर र यसै चौतारा देखि पूर्व राम बहादुर वि.क.को घरसम्म माटो पटानी तथा गाभेल गर्ने ।	कि.मी.	०।१००	१२५०००	०।००	०	०।००	०	०।१००	१२५०००	०	०	०	०।१००	१२५०००	०।१००	१२५०००	८६	२८	९०	३२		
१३		जुटकौवा देखी फुन्फुटपुर सीमाना सम्मको सडक गाभेल	कि.मी.	०।२१६	१२५०००	०।००	०	०।२२	१२५०००	०।०००	०	०	०	०।२२	१२५०००	०।०००	०	०।२१६	१२५०००	४८	२४	५२	२४	
१४		बडा कार्यालयको हातामा रहेको अगाडिको मुख्य भागमा करिब ८० फिट पक्की घेरा पखाल निर्माण	मी.	३६।०	१३३३९६	०।००	०	३६।०	१३३३९६	०।०००	०	०	३६	१३३३९६	०।०००	०	३६।०	१३३३९६	२०	२२	२५	२१		
१५		जालवा देवी मन्दिरलाई आराम वेन्च निर्माण	गोटा	६	३००००	०।००	३००००	०।००	०	०।०००	०	६	३००००	०	०।०००	०	६	३००००	२४	६५	२१	६३		
		जम्मा			१७९९७२१	४	१७६२४५	४०	४२३०००	२४	११२०४७६	१०	१७६२४५	४०	४२३०००	२४	११२०४७६	७४	१७९९७२१	५०३	२३५	५१२	२३२	
ग महिला बर्गलाई प्रत्यक्ष फाईवा पुग्ने कार्यक्रम																								
१६	पुर्वाञ्चर विकास	बडा नं. १ स्थित कोदैपुरमा महिला स्वयम सेविका धनकालिया चौधरीको घर नजिक रहेको कि.नं. ९३४ को क्षेत्रफल १ ज. वि. भएको जग्गामा तटवन्धन र माटो पटानी गरी बडा कार्यालय र खोप केन्द्र भवन निर्माण गर्ने ।	गोटा	१	२५००००	०।००	०	०।००	०	१	२५००००	०	०	०	१	२५००००	१	२५००००	७८	१२	८१	१४		
१७	सामाजिक तथा क्षमता विकास	शान्ती सुरक्षा सुदृढीकरण	पटक	१	६४०२०	०।००	०	१	६४०२०	०।०००	०	०	१	६४०२०	०।०००	०	१	६४०२०	१२	२५	११	१८		
		जम्मा			३१४०२०	०	०	६४०२०	०	२५००००	०	०	६४०२०	०	२५००००	०	३१४०२०	९०	३७	९२	३२			
घ बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाईवा पुग्ने कार्यक्रम																								
१८		नगर खेलकुदको विभिन्न खेलकुद विकास	पटक	१	८३०००	०	०	०	८३०००	०	०	०।००	०	१	८३०००	०	१	८३०००	३५	५१	२०	४८		
१९		नेपाल रेडक्रसको एच.आई.भी./एड्स रोगी उपचार कोषमा रकम थप	पटक	१	५००००	०	०	०।००	०	१	५००००	०।००	०	०।००	०	१	५००००	१	५००००	३२	३४	२३	२१	
२०		श्रोत केन्द्र स्तरिय खेलकुद	पटक	१	१०००००	०	०	०	०	१	१०००००	०	०	१	१०००००	०	१	१०००००	२१०	२५३	१२१	१३५		
२१	सामाजिक तथा क्षमता विकास	खप्तड सांस्कृतिक परिवार संगको साकेदारीमा बाल पोषण तथा महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन	पटक	१	१५००००	०	०	०	०	१	१५००००	०	०	०	१	१५००००	१	१५००००	२२	१५	२१	१८		
२२		बाल शिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	१०००००	०	०	०	०	१	१०००००	०	०	०	१	१०००००	१	१०००००	२६	१८	२३	२१		
२३		रामारोशन चिल्डेन पार्क निर्माण र जगाविश संज्यालको घर नजिक वृक्षारोपण ।	गोटा	२	५८८५०	०	०	१	२१४२५	१	३७४२५	०।००	०	१	२१४२५	१	३७४२५	२	५८८५०	१७	१०	१८	११	
२४		क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	१	३४०२०	०	०	०	०	१	३४०२०	०।००	०	०।००	०	१	३४०२०	१	३४०२०	३२	२५	३४	२८	
२५		नवदुर्गा आमा समूहको प्रतिशालय (खोप केन्द्र) मा आराम वेन्च जडान	गोटा	६	३००००	६	३००००	०	०	०	०	६	३००००	०।००	०	०।००	०	६	३००००	३१	४८	५	७	
		जम्मा			६०५८७०	६	३००००	१०४४२५	०	४७९४४५	३००००	०	४७९४४५	२०४४२५	३	३७९४४५	१४	६०५८७०	४०५	४५४	२६५	२८९		
ङ आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका विपन्न बर्गहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पाउने																								
२६	पुर्वाञ्चर विकास	प्रेम बहादुर वि.क.को घर अगाडिको भरनमा क्लम्बर्ट निर्माण	गोटा	१	३२०६२०	०।००	०	०।००	०	१	३२०६२०	०।००	०	०।००	०	१	३२०६२०	१	३२०६२०	३६	३९	१२	१३	

२३	नवदुर्गा नि.मा.वि.को पखाल निर्माण	मी.	३०।००	१५००००	०।००	०	०।००	०	३०।००	१५००००	०।००	०	०।००	०	३०।००	१५००००	३०।००	१५००००	३२	२८	१५	१४
२८	पशुपति प्रा.वि.शंकरपुरको पखाल निर्माण	मी.	११।००	१०००००	०	०	०	०	११।००	१०००००	०।००	०	०।००	०	११।००	१०००००	११।००	१०००००	४५	४८	१४	१३
२९	मुक्त कर्मैया प्रा.वि. विजयनगरको भवन निर्माण	गोटा	१	१०००००	०	०	०	०	१	१०००००	०।००	०	०।००	०	१	१०००००	१	१०००००	१६३	५६	१७	४६
३०	जनप्रकाश नि.मा.वि.बाघमार्गको पखाल निर्माण	मी.	१६।००	१०००००	०	०	०	०	१६।००	१०००००	०।००	०	०।००	०	१६।००	१०००००	१६।००	१०००००	४६	४३	२१	२२
३१	सामाजिक तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	पटक	१	९६०३०	०	०	०	०	१	९६०३०	०।००	०	०।००	०	१	९६०३०	१	९६०३०	३२	३४	२१	२३
	जम्मा			८६६६५०	०	०	०	०	०	८६६६५०	०	०	०	०	०	८६६६५०	०	८६६६५०	३५४	२४८	२५४	१३१
	कुल जम्मा			६०४१८४१	०	८५६२४५	०	८८७६४५	०	८४३५३३९	०	८५६२४५	९८७६४५	०	८३३५३३९	०	१०१७९२२९	१४७५	१२२९	१२४३	९४७	
	कन्टेन्जेन्सी			१८६५७०	०	०	०	०	१	१८६५७०	०	०	०	०	१	१८६५७०	०	१८६५७०	१४७५	१२२९	१२४३	९४७
	यस कार्यक्रमको सबै जम्मा			६२२८४११	०	८५६२४५	०	८८७६४५	०	८६२१९०९	०	८५६२४५	९८७६४५	०	८५२१९०९	०	१०३६५७९९	१४७५	१२२९	१२४३	९४७	
	सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रमका थप नया सडक आयोजनाका लागि म्याचिड			४४४९७५	०	०	०	०	४४४९७५	०	०	०।००	०	०	४४४९७५	०	४४४९७५	०	०	०	०	
	कुल जम्मा			६६७३३८३	०	८५६२४५	०	८८७६४५	०	९०६६८८१	०	८५६२४५	९८७६४५	०	९०६६८८१	०	१०८१०७७५	१४७५	१२२९	१२४३	९४७	

थप स्थानीय विकास शुल्क कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.न. २०७२।७३

क्र.सं.	समाजिक क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						प्रतिवेदन श्रवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या			
				प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेथ्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेथ्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन श्रवधिको सम्मको		पुरुष		महिला			
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	अन्य	परिमाण	अन्य
क	आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																						
१	भवन	न.पा. कार्यालय भवन निर्माण आयोजना	गोटा	१	१४५५००००	०	०।००	१	१००००००	०।०	४५५००००	०	०।००	१	१००००००	०	४५५००००	१	१४५५००००	६	३७	०	५
		कन्टेन्जेन्सी		०	४५००००	०	०।००	०।००	१४८५००	०।०	३०१५००	०	०।००	०	०	०	४५००००	०	४५००००	०	०	०	०
		जम्मा		१	१५००००००	०	०।००	१	१०१४८५००	०।०	४८५१५००	०	०।००	१	१००००००	०	५००००००	१	१५००००००	६	३७	०	५

राजस्व बाडफाड कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.न. २०७२।७३

क्र.सं.	समाजिक क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य						चौमासिक प्रगति						प्रतिवेदन श्रवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				
				प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेथ्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेथ्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन श्रवधिको सम्मको		पुरुष		महिला				
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	अन्य	परिमाण	अन्य	
क	आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																							
१	यातायात पूर्वाधार विकास	कार्यालयबाट ह्युमपाईप खरिद	मीटर	७५	५९५१०२	०	०	०	०	०	७५	५९५१०२	०	०	०	०	७५	५९५१०२	७५	५९५१०२	६	६	९	९
२	वन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, उद्यान तथा खुला एवम् हरियाली क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय उर्जा	खड्ग स्मृती टोल ब्लक नं. ५ स्थित पुर्व गणेश नावा होस्टेल, पश्चिम बचन सिंह चौपरीको घर ,उत्तर सुदीप रावल र दीपक कुमार दास, दक्षिण शिव राज तिवारी र जनक रावलको विचको खाली मैदानमा माटो पटानी गरी चिल्डेन पार्क निर्माण गर्ने र ब्लक नं.३ को ठूलो श्रोपन स्पेशमा वृक्षारोपण ।	गोटा	२	५१३७२०	०	०	०	०	०	२	५१३७२०	०	०	०	०	२	५१३७२०	२	५१३७२०	२	२९	३१	३३
३	गर्भद्वय भवन सहिताको कार्यान्वयन र सडक वती व्यवस्थापन	बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ मा परिमार्जन	पटक	१	१५००००	०	०	०	०	०	१	१५००००	०	०	०	०	१	१५००००	१	१५००००	०	०	०	०

४	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास	खडग स्मृति उ.मा.वि.गेट देखि खकौला रोड क्लम्भट सम्मको भागमा विगत देखि न.पा.मा उत्पादन हुने प्लाष्टिक लगायत फोहर डम्प गर्ने गरेको कारणबाट त्यहाको वातावरण दुर्गन्धित भई ढल जाम भएकोले सो ठाउँमा कच्ची ड्रेन निकाली त्यहा भएका फोहरमैला माथी माटो पटानी गरि गाभेल समेत राखी सडक समेत निर्माण गरि वातावरण स्वच्छ बनाउने	कि.मी.	०।३७५	१५००००	०।०००	०	०।०००	०	०।३७५	१५००००	०।०००	०	०।०००	०	०।३७५	१५००००	०।३७५	१५००००	१६	२६	१८	२८
५	तय्याक सुचना, सडक नक्शाकन तथा घर नम्बरिङ्ग, बस्तुगत विवरण	ठीकापुर बंगला पार्कको मास्टर प्लान तयार गर्ने	गोटा	१	१५००००	०	०	०	०	१	१५००००	०	०	०	०	१	१४८५९५	१	१४८५९५	५८	४४	६५	४५
६	स्वास्थ्य पूर्वाधार,	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन म्यााविड	पटक	१	६०००००	०	०	०	०	१	६०००००	०	०	०	०	१	६०००००	१	६०००००	१	३	०	२
		जम्मा			२१५८८२२	०	०	०	०	०	२१५८८२२	०	०	०	०	२१५६५७७	०	२१५६५७७	१८९	१८२	२१२	२०३	
ब प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्र																							
७	सामाजिक परिचालन मार्फत गठन भएका समूह, संस्था एवम् बाडा नागरिक मञ्चबाट माप भै आएका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	कोटारपुर चौराहा देखि डोडपुर सिमाना सम्मको बाटोमा माटो पटानी तथा गाभेल ।	कि.मी.	०।१५०	१२५०००	०।०००	०	०।०००	०	०।१५०	१२५०००	०।०००	०	०।०००	०	०।०००	०	०।०००	०	५१	२१	५९	२३
८		ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको परिसरमा भूमिगत कार्य ।	मी.	३।०	१८७५००	०।०	०	०।०	०	३।०	१८७५००	०।०	०	०।०	०	३।०	१८७५००	३।०	१८७५००	१८	९२	२०	९४
९		सुरेन्द्र शाहको घर देखि दक्षिण ५० फिट सडकमा माटो पटानी तथा गाभेल	कि.मी.	०।१५५	१२५०००	०।०००	०	०।०००	०	०।१५५	१२५०००	०।०००	०	०।०००	०	०।१५५	१२५०००	०।१५५	१२५०००	१०	३१	१२	२८
१०		सयपत्री टोल विकास संस्था प्रेम सोडारीको घर देखि लीटन चौधरीको घरसम्म माटो पटानी तथा गाभेल र क्लम्भट निर्माण ।	कि.मी.	०।२२५	२५००००	०।०००	०	०।०००	०	०।२२५	२५००००	०।०००	०	०।०००	०	०।२२५	२५००००	०।२२५	२५००००	४०	२२	४४	२४
११		क्लक नं १८ योगाश्रम को गेट र पक्वाल निर्माण	मी.	१६	१८७५००	०	०	०	०	१६	१८७५००	०	०	०	०	१६	१८७५००	१६	१८७५००	३५	८३	३७	८६
१२		खत्रीको खुद्रा पसल देखि जीत वहादुरको घर हुदै शिव मन्दिर सडक सम्म	कि.मी.	०।२७०	१६८७५०	०।०००	०	०।०००	०	०।२७०	१६८७५०	०।०००	०	०।०००	०	०।२७०	१६८७५०	०।२७०	१६८७५०	१८	६३	२२	६०
१३		क्लक नं. १६ कण वहादुर भण्डारीको घर देखि धन सिंह वोहराको घर हुदै गोविन्द सोडारी देखि टंक भण्डारीको घर सम्म माटो पटानी तथा गाभेल	कि.मी.	०।१९०	१२५०००	०।०००	०	०।०००	०	०।१९०	१२५०००	०।०००	०	०।०००	०	०।१९०	१२५०००	०।१९०	१२५०००	२१	४०	२३	३७
१४		नगर विकास समिति देखि धनराज उपव्यायको घर हुदै युनाईटेड सम्म माटो पटानी र गाभेल गर्ने	कि.मी.	०।०९	६३०००	०	०	०	०	०।०९	६३०००	०	०	०	०	०।०९	६३०००	०।०९	६३०००	१०	२८	१२	२९
१५		मानव संशोधन केन्द्र भवनको अगाडी नाली निर्माण	कि.मी.	०।०२	१४९८५०	०	०	२०	१४९८५०	०	०	०	०	२०	१४९८५०	०	०	२०	१४९८५०	१८	२४	१	५
१६		ईलाका प्रहरी कार्यालयको प्रवेशद्वार निर्माण	गोटा	१	५००००	०	०	०	०	१	५००००	०	०	०	०	१	५००००	१	५००००	४	१६	२	२
१७	मालपोत कार्यालयको सुदृशीकरण तथा व्यवस्थापन (फनिचार कुचिं टेबुल आदी)	गोटा	१०	४७३३३३	०	०	०	०	१	४७३३३३	०	०	०	०	१	४७३३३३	१	४७३३३३	२	१०	२	२	
		जम्मा		१९०२९३३३	०	०	२०	१४९८५०	४९	१७३३०८३	०	०	२०	१४९८५०	४९	१६२८०८३	६९	१७७७९३३	२२७	४३०	२३४	३९०	
ग महिला बर्षलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																							
१८	सामाजिक तथा क्षमता विकास	क्षमता विकास कार्यक्रम (विविध)	पटक	१	३७९०००	०	०	०	०	१	३७९०००	०	०	०	०	१	३७९०००	१	३७९०००	२०	८	२२	१०
		जम्मा		३७९०००	०	०	०	०	०	१	३७९०००	०	०	०	०	१	३७९०००	१	३७९०००	२०	८	२२	१०
घ बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम																							
१९	सामाजिक तथा क्षमता विकास	क्षमता विकास र चेतनामूलक कार्यक्रम (बाल भेला र भु.पु.सैनिकको डान्स प्रतियोगिता र सामुदायिक एफ एम मा रेडियो कार्यक्रम प्रसारण)	पटक	१	३७९०००	०	०	०	०	१	३७९०००	०	०	०	०	१	३७९०००	१	३७९०००	२०	८	२२	१०
		जम्मा		३७९०००	०	०	०	०	०	१	३७९०००	०	०	०	०	१	३७९०००	१	३७९०००	२०	८	२२	१०

मर्मत संभार कोषको वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७२/७३

क्र.सं.	लगानीका क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको लक्ष्य		दोश्रो चौमासिकको लक्ष्य		तेथ्रो चौमासिकको लक्ष्य		प्रथम चौमासिकको प्रगति		दोश्रो चौमासिकको प्रगति		तेथ्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधिको सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या			
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला	
																					पि.बर्ग	अन्य वर्ग	पि.बर्ग
क आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास																							
१	यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्र	जीवन सुधार टोलको सडक मर्मतको काम	कि.मी.	०।३००	१५००००	०।३००	१५००००	०।०००	०	०।०००	०	०।३००	१५००००	०।०००	०	०।०००	०	०।३००	१५००००	३२	२०	३४	२२
२		ब्लक नं. ८ को गुम्बा रोड देखि गणेश मन्दिर हुदै पारीजात पथ जोड्ने सडक निर्माण आयोजना ।	कि.मी.	०।४००	३२६२१५	०।०००	०	०।०००	०	०।४००	३२६२१५	०।०००	०	०।०००	०	०।४००	३२६२१५	०।४००	३२६२१५	१८	३४	२२	३२
३		ब्लक नं. १३ का गल्ली नं. १ र २	कि.मी.	०।६४०	४७७८९	०।०००	०	०।०००	०	०।६४०	४७७८९	०।०००	०	०।०००	०	०।६४०	४७७८९	०।६४०	४७७८९	२४	७८	२६	८४
४		सागर होटल देखि बंगला रोड सम्मको सडक निर्माण	कि.मी.	०।१५०	१७०९७५	०।०००	०	०।०००	०	०।१५०	१७०९७५	०।०००	०	०।०००	०	०।१५०	१७०९७५	०।१५०	१७०९७५	४	२६	५	२८
५		ब्लक नं. २४ र २५ सडकमा माटो पटानी, ग्रामेल र जानीकुलोमा ह्युमपाईप जडान	मी.	७५०	२५६६९४	०।००	०	०।००	०	७५०	२५६६९४	०।००	०	०।००	०	७५०	२५६६९४	७५०	२५६६९४	८	१२	१०	१४
६		खड्ग स्मृति उ.मा.वि.को गेट देखि दक्षिण तर्फ मुनुवा सडक सम्मको सडक र एम.वि.ए.कलेज देखि पूर्व हुंलाका प्रहरी कार्यालय चोक सम्म सडक निर्माण आयोजना ।	कि.मी.	०।३७०	४०६१०६	०।०००	०	०।०००	०	०।३७०	४०६१०६	०।०००	०	०।०००	०	०।३७०	४०६१०६	०।३७०	४०६१०६	४	२६	६	२८
७		टीकापुर नासिड क्याम्पस देखि उत्तर गुम्बा रोड सम्म र पूर्व खकोला सडक सम्मको सडक निर्माण	कि.मी.	०।२७५	१८१४९५	०।०००	०	०।०००	०	०।२७५	१८१४९५	०।०००	०	०।०००	०	०।२७५	१८१४९५	०।२७५	१८१४९५	८	२४	१०	२६
८	सन्त निरंकारी नालाको काठेपुल मर्मतको काम	गोटा	१	१००००	१	१००००	०	०	०	०	१	१००००	०	०	०	०	१	१००००	२२	३६	२४	३९	
९	जमरा कुलामा पर्ने काठेपुल मर्मत	गोटा	२	४१०७५	०	०	०	०	२	४१०७५	०	०	०	०	२	४१०७५	२	४१०७५	१३५	१४५	१७७	१४७	
१०	फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास	ब्लक नं. २० अस्पताल रोड लगायत अन्य सहायक सडकमा नाली खन्ने र नाली सरसफाई गर्ने काम	कि.मी.	०।२००	१२९३५०	०।२००	१२९३५०	०।०००	०	०।०००	०	०।२००	१२९३५०	०।०००	०	०।०००	०	०।२००	१२९३५०	१८	३०	१४	४०
११		ब्लक नं. १३ मुनुवा रोड लगायत अन्य सहायक सडकमा नाली खन्ने र नाली सरसफाई गर्ने काम	कि.मी.	०।२००	१२९०२५	०।२००	१२९०२५	०।०००	०	०।०००	०	०।२००	१२९०२५	०।०००	०	०।०००	०	०।२००	१२९०२५	३२	३४	३०	३८
१२		टी.न.पा.का विभिन्न स्थानमा ढल खन्ने र सडक मर्मत गर्ने काम	कि.मी.	०।२००	१२६६६२	०।२००	१२६६६२	०	०	०।०००	०	०।२००	१२६६६२	०।०००	०	०।०००	०	०।२००	१२६६६२	२४	२८	२८	२६
१३	भवन मर्मत	टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको भूयाल, ढोका मर्मत	गोटा	११	२४६२१	०	०	०	११	२४६२१	०	०	०	०	०	०	०	११	२४६२१	२४	२७	२६	२८
१४		कार्यालयको क्वार्टरसँगैको चौकीदार घर मर्मत	गोटा	१	५६८९७	०	०	०	१	५६८९७	०	०	०	०	१	५६८९७	१	५६८९७	०	१	०	१	
१५		कार्यालयको क्वार्टर मर्मत तथा रंगरोगनको काम	गोटा	१	५२२५४	०	०	०	१	५२२५४	०	०	०	०	१	५२२५४	१	५२२५४	०	१	०	१	
१६		सपिण कम्प्लेक्स भवनको छतको रेलिग निर्माण तथा मर्मत	गोटा	१	१४८९३८	०	०	०	१	१४८९३८	०	०	०	०	१	१४८९३८	१	१४८९३८	१	९	०	०	
१७		पुछरी चौकको चोतारो मर्मत आयोजना ।	गोटा	१	५१९७४	०	०	०	१	५१९७४	०	०	०	०	१	५१९७४	१	५१९७४	३०	१६	२४	८	
१८	मोसिन तथा उपकरण संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न सामान खरिद	गोटा	१	८४३७५	०	०	०	१	८४३७५	०	०	०	०	१	८४३७५	१	८४३७५	०	१	०	०		
१९	ट्रिपर सम्बन्धी विभिन्न सामान खरिद तथा मर्मत	गोटा	१	२१३५१	०	०	०	१	२१३५१	०	०	०	०	१	२१३५१	१	२१३५१	०	१	०	०		
२०	जीप सम्बन्धी विभिन्न सामान खरिद तथा मर्मत	गोटा	१	७४४३६	०	०	०	१	७४४३६	०	०	०	०	१	७४४३६	१	७४४३६	०	१	०	०		
	जम्मा			२९१९६३२	१।९००	५४५०३७	०।०००	०	२९।३३५	२३७४५९५	१।९००	५४५०३७	०।०००	०	२३।४९९७४	२८९५०११	३८४	५४८	४३६	५६२			

